

工程进度款费用计算明细表

第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计已批未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进度描述	
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			累计已付款 (元)
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的 量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写 比例	按合同付款节点 计算	不能超过合同对应 清单项总价	自动计算	截至付款计算时, 按财务实际支付金	已审批-实付	隐蔽发行
一	土方挖运					0.00			992636.49	992636.49			0.00	九、付款方式及结算 1、本合同无预付款 2、每批次施工范围 内,乙方按照甲方工 程部要求完成相应工 程量,经甲方及相关 部门现场测量和验收 合格,付至该批次已 完工程价款的80% (若发生卵石挖运, 进度款需扣除相应卵 石价差)。乙方向甲 方报送完备结算资 料,并配合甲方结算 完毕后,付至全部结 算款的100%
1	土方开挖、场外倒 运(含沙子)	4110415.12	146800.54	28				44314.13	80%	992636.49	992636.49	24.15%	0.00	
2	土方场内倒运(地 块场内)	287500	25000	11.5					80%					
3	土方场内倒运(各 地块间)	115000	10000	11.5					80%					
4	卵石挖运价差及出 售	0	0	-15					80%					
二	土方回填													
5	土方回填	402500	35000	11.5					80%					
6	土方回填(外购回 填土)	462609.12	40226.88	11.5					80%					
三	破除													
7	各类基础破除	515113.05	34340.87	15					80%					
8	混凝土、沥青道路 破除	15000	1000	15					80%					
9	合计	5908137.32				0.00			992636.49	992636.49	16.80%	据实填总金额	据实填写挂帐	
本次付款申请金额取整为:									990000					取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款时乙方需上传电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格式  
5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以图为准即可; 6、按定额计价包工工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

施工单位:



现场驻场成本负责人:

周坤怡

日期:

2023年11月11日

