

宜阳山水文苑车库非消防灯具开关及车道灯管线工程
结算汇总表

合同编号: SSWY.01-JA-120

合同金额: 320000 元


合同名称: 宜阳山水文苑车库非消防灯具开关及车道灯管线工程合同

甲方: 洛阳莘子园置业有限公司

乙方: 河南省吴赫欣实业有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算金额				23403.00
1.1	结算价				23455.83
1.2	变更				0.00
1.3	签证				0.00
1.4	协商优惠金额				-52.83
二	其他费用合计				0.00
2.1	扣减税差				0.00
三	工程结算金额	(小写)	23,403.00元		
		(大写)	贰万叁仟肆佰零叁元整		
四	应扣甲供材合计			0.00元	
4.1	甲供材料一			0.00	
4.2	甲供材料二			0.00	
五	应扣水电费合计			0.00元	
5.1	水费			0.00	
5.2	电费			0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	23,403.00元		
		(大写)	贰万叁仟肆佰零叁元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	23,403.00元 ✓		
		(大写)	贰万叁仟肆佰零叁元整		

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2022.12.15

日期: 2022.12.15

宜阳山水文苑车库非消防灯具开关及车道灯管线工程结算明细表

序号	事项	规格	数量	单价(元)	合计(元)	备注
一	已发生项					
1	车道灯	16W 500套	500	/	800	材料已进场、退场运费
2	车位灯/感应灯	3/18W500套	500	/		
3	电线	2.5mm12000米	10500	1.70	17850	此项主材费我方已接收
4	小计(元)				18650	
二	材料退场项					
1	装灯炮钉	1400个	1300	0.55	715	现场剩余不可退材料费用 合计: 8505.9元; 此部分 材料经沟通后, 由乙方拉 走, 费用由甲、乙双方各 承担50%
2	PE软管	1400米/28包	20	18	360	
3	扎带	10公分/20包	20	8	160	
4	20炮钉线卡	6000个	4800	0.55	2640	
5	20直接	2000个	2000	0.08	160	
6	四通盒	500个	450	0.6	270	
7	Ø8胀管*5	1500个	800	0.02	16	
8	8*150钻头	50根	25	3.8	95	
9	弹簧	30根	30	2.5	75	
10	钢丝	5KG	5	8.5	42.5	
11	阻燃胶布	200卷	9	2	18	
12	Ø20线管315	4000米	3716	0.9	3344.4	
13	Ø20弯头	1000个	800	0.2	160	
14	炮枪	2把	1.5	300	450	
15	不含税小计(元)				8505.9	
16	含税13%小计*50%(元)				4805.8335	
17	总计(元)				23455.8335	

(甲供)

张静
2022.12.15

王同
2022.12.15

因施工进度问题至项目工程安排
第三方施工。

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南省昊赫欣实业有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	宜阳山水文苑车库非消防灯具开关及车道灯管线工程合同解除退场清算
约谈日期	2022年11月16日
约谈地点	电话约谈

约谈的内容

约谈内容:

1、因项目需求，现与“昊赫欣”单位达成一致意见，终止本合同，对于之前已发生项、不可退材料等进行费用清算约谈，执行本合同结算，内容如下

宜阳山水文苑项目车库用项三方退场材料清算清单





序号	事项	规格	数量	单价(元)	合计	备注
一	已发生项					
1	车道灯	16W 500套	500	/	800	材料已进场、退场运费
2	车位灯/感应灯	3/18W500套	500	/		
3	电线	2.5mm12000米	10500	1.70	17797.5	此项主材费我方已接收
4	小计(元)				18597.5	
二	材料退场项					
1	装灯炮钉	1400个	1300	0.55	715	现场剩余不可退材料费用 合计: 8505.9元; 此部分 材料经沟通后, 由乙方拉 走, 费用由甲、乙双方各 承担50%
2	PE软管	1400米/28包	20	18	360	
3	扎带	10公分/20包	20	8	160	
4	20炮钉线卡	6000个	4800	0.55	2640	
5	20直接	2000个	2000	0.08	160	
6	四通盒	500个	450	0.6	270	
7	Ø8胀管*5	1500个	800	0.02	16	
8	8*150钻头	50根	25	3.8	95	
9	弹簧	30根	30	2.5	75	
10	钢丝	5KG	5	8.5	42.5	
11	阻燃胶布	200卷	9	2	18	
12	Ø20线管315	4000米	3716	0.9	3344.4	
13	Ø20弯头	1000个	800	0.2	160	
14	炮枪	2把	1.5	300	450	
15	不含税小计(元)				8505.9	
16	含税13%小计*50%(元)				4805.834	
17	总计(元)				23403.33	

最终金额: 23403 元

大写: 人民币贰万叁仟肆佰零叁元整

增值税税率: 3%

签字确认栏

供应商代表	签字:  电话: 18638212603 日期: 2022.11.16
我司代表	签字:  范天锋 日期: 2022.11.16  日期: 2022.12.12  日期: 2022.12.12

工程结算通知书

洛阳莘子园置业有限公司：

我公司与贵公司签订的《宜阳山水文苑项目车库非消防灯具开关及车道灯管线工程施工合同》工程施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 _____ 年 _____ 月 _____ 日之前派专业人员与我公司成本部门 _____ 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 _____ 年 _____ 月 _____ 日前提交我公司成本部门的 _____ 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 _____ 电话 _____，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人签字：

工程总签发：

项目总签发：

王同成
李伟
2022.12.22

附件 3 :

工程竣工结算申请报告

洛阳莘子园置业有限公司 :

兹有我司与贵司签订的《宜阳山水文苑项目车库非消防灯具开关及车道灯管线工程施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 320000 元；合同执行过程中发生签证 份，增（减）造价为 元；合同执行过程中发生设计变更 份，增（减）造价为 元。

合同增（减）造价合计为 元，申报合同结算造价为 23403.33 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有 、 ，其后果由我公司承担。

截至目前（ 年 月 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 0 元（大写： 零 ）。

（结算明细见附件）

河南省昊赫欣实业有限公司（盖章）

2022 年 月 日

结算工作联系人： 手机号码：18638212603

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

法定代表人授权委托书

致:洛阳莘子园置业有限公司

本人 翟中锋 (姓名) 系 河南省昊赫欣实业有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 王国灿 (姓名) 为我方代理人, 并以本公司的名义参加 宜阳山水文苑项目车库非消防灯具开关及车道灯管线工程施工合同 的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务, 我均予以承认, 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权, 特此委托。

附: 委托人身份证明 (正反面)



附: 受托人身份证明 (正反面)



法定代表人: 翟中锋 (签字)

委托代理人: 王国灿 (签字)


年 月 日

工程往来账目明细

合同名称：河南省昊赫欣实业有限公司

合同编号：sswy.01-JA-120

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金 额(元)	开票税点	备注
	0	0	0		
小计		0			

甲方财务： 

乙方财务：
(单位盖章)



水电费情况说明

由河南省昊赫欣实业有限公司负责施工的宜阳山水文苑项目车库非消防灯具开关及车道灯管线工程合同，无水电费产生，不存在水电费争议，特此说明。

洛阳莘子园置业有限公司工程项目部

2022年12月9日



工程结算资料核对确认表

项目名称	<u>宜阳山水文苑项目车库非消防灯具开关及车道灯管线工程施工合同</u>	核对时间	2022.11.17
序号	结算资料名称	核对数量	备注
1	结算通知书	1份1页	原件
2	结算申请报告	1份1页	原件
3	单项工程验收单	1份1页	原件
4	授权委托书	1份1页	原件
5	往来账目明细	1份1页	原件
6	水电费结清证明	1份1页	原件
7	合同复印件	1份	复印件
8	工程签证单	0份0页	原件
9	设计变更	0份0页	复印件/原件
10	本合同竣工图纸	1份1页	原件
11	施工方报送的结算资料	1份页	原件
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部： (签字盖章)	成本部门：  (签字盖章) 2022.12.12

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。