

开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购合同结算汇总表

合同编号: KYH. 60B-JA-037

合同金额: 628000元


合同名称: 开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南铭蓉电气自动化有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0	0	0	603970.00
1.1	合同价	0	0	0	628000.00
1.2	未施工项扣减	0	0	0	-97718.00
1.3	签证	0	0	0	73694.57
1.4	协商优惠金额				-6.57
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	603,970.00元		
		(大写)	陆拾万叁仟玖佰柒拾元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	603,970.00元		
		(大写)	陆拾万叁仟玖佰柒拾元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	603,970.00元		
		(大写)	陆拾万叁仟玖佰柒拾元整		

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2022.10.15

日期: 2022.10.15

开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	项目特征描述		计量单位	工程量	含税单价 (元)	合价 (元)
一	合同内未施工项扣减						
1	户箱及表箱	AL-H1	PZ30-18	台	-242	194.71	-47119.82
2	公共照明箱及商业预留箱	4ALE-S1, 4ALE-S2, 4ALE-S3, 3ALE-S1, 3ALE-S2, 3ALE-S3, 2ALE-S1, 2ALE-S2, 2ALE-S3, 1ALE-S1, 1ALE-S2, 1ALE-S3,	600*800*250	台	-12	3927.79	-47133.48
3	地下一层战时电箱	AX1 AX2	PZ30-24	台	-6	217.69	-1306.14
4	地下一层战时电箱	AS		台	-3	294	-882.00
5	地下二层战时电箱	AS		台	-1	294	-294.00
6	地下二层战时电箱	MEB		台	-4	51.9	-207.60
7	东塔五层一层顶配电	5ALG1~16AL-G1	PZ30	台	12	-23.86	-286.32
8	西塔五层一层顶配电	5AL-G2~16AL-G2	PZ30-15	台	12	-20.36	-244.32
9	西塔五层一层顶配电	17AL-G2~28AL-G2	PZ30-15	台	12	-20.36	-244.32
二	未施工项扣款小计				元		-97718.00
三	合同价				元		628000
四	签证				元		73694.57
五	合计 (二+三+四)				元		603976.57
六	最终协商后金额				元		603970

赵方方

2022.10.15

赵方方

2022.10.15

河南铭蓉电气自动化有限公司

汇总报价单

项目名称：开元壹号60地块公寓楼配电箱

序号	箱柜类别	箱柜编号	规格	单位	数量	单价	小计
1	配电箱	B1-3AP-CHF	600*800*200	台	1	1866.41	1866.41
2	配电箱	B1-3ACE-QWB1	500*600*200	台	1	2934.83	2934.83
3	配电箱	B2-5ACE-QWB1	500*600*200	台	1	2934.83	2934.83
4	配电箱	B2-5ACE-QWB2	500*600*200	台	1	2934.83	2934.83
5	配电箱	B2-5ACE-QWB3	500*600*200	台	1	2934.83	2934.83
6	配电箱	B2-5ACE-QWB4	500*600*200	台	1	2934.83	2934.83
7	配电箱	B2-6ATE-QWB1	500*700*200	台	1	3954.49	3954.49
8	配电箱	B1-4ACE-QWB1	500*700*200	台	1	3008.56	3008.56
9	配电箱	B1-4ACE-QWB2	500*700*200	台	1	3121.56	3121.56
10	配电箱	B2-6ACE-QWB1	500*700*200	台	1	3121.56	3121.56
11	配电箱	B2-7ACE-QWB2	500*700*200	台	1	3121.56	3121.56
12	配电箱	B2-7ACE-QWB3	500*700*200	台	1	3121.56	3121.56
13	配电箱	B2-7ATE-QWB2	600*700*200	台	1	4508.23	4508.23
14	配电箱	B1-2ATE-QWB1	600*800*200	台	1	3838.57	3838.57
15	配电箱	B2-7ATE-QWB1	500*700*200	台	1	3438.69	3438.69
16	配电箱	B2-5ATE-QWB2	500*700*200	台	1	3438.69	3438.69
17	配电箱	B1-2ATE-QWB2	600*800*200	台	1	4354.37	4354.37
18	配电箱	B1-3ATE-QWB1	600*800*200	台	1	4354.37	4354.37
19	配电箱	B1-4ATE-QWB1	600*800*200	台	1	4374.52	4374.52
20	配电箱	B2-5ATE-QWB1	600*800*200	台	1	4847.57	4847.57
21	配电箱	F5AT-IT小	PZ30-10	台	1	132.92	132.92
22	配电箱	F5AT-RDJ小	PZ30-10	台	1	129.82	129.82
23	配电箱	F5AT-IT大	500*600*200	台	1	1938.69	1938.69
24	配电箱	F5AT-RDJ大	500*600*200	台	1	1348.28	1348.28
25	低压电缆分接箱			台	2	500.00	1000.00
项目报价总计					24		73694.57

大写合计：柒万捌仟柒佰玖拾壹元叁角壹分（含13%税及运费）

赵方方
2022.10.15

赵方方
2022.10.15

工程结算通知书

河南铭睿电气自动化有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 60#地块公寓楼及地库配电箱采购工程合同编号：KYYH.60B-JA-037》的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
- 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 10 月 22 日之前派专业人员与我公司成本部门 肖辉 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 10 月 25 日前提交我公司成本部门的 肖辉 签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门_____电话_____，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：赵方方

开元壹号工程总签发：文金生

开元壹号项目总签发：肖辉

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号60#地块公寓楼及地库配电箱采购工程合同编号：KYYH.60B-JA-037》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为628000.00元；合同执行过程中发生签证2份，增加造价为78791.31元；合同执行过程中发生设计变更/份，增(减)造价为/元。

合同增加造价合计为78791.31元，申报合同结算造价为609848.28元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2022年10月14日)，我司已收到贵司支付的工程款共计424845.58元(大写：肆拾贰万肆仟捌佰肆拾伍元伍角捌分)。

(结算明细见附件)

公司(盖章)

2022年10月14日

结算工作联系人：赵方方

手机号码：15603791290

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人潘显峰系河南铭蓉电气自动化有限公司的法定代表人，现委托赵方方为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号 60#地块公寓楼及地库配电箱采购工程合同编号：KYH.60B-JA-037工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



法定代表人：（签字或盖章）

潘显峰

委托代理人：（签字）

赵方方

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购合同
 合同编号：KYYH.60B-JA-037

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	备注
2021年5月21日		124845.58 (现金对公)	531056.97 (2021年02月)	税率13%
2021年1月28日		100000 (现金对公)		
2021年1月27日		200000 (承兑)		
小计		424845.58	531056.97	

甲方财务：截止 2022.10.17 日。

累计已付款 424845.58 元。

累计已开发票 531056.97 元。(税率13%)

赵方方
2022.10.17

乙方财务：



(单位盖章)



工作联系单

项目名称	60 地块公寓楼施工总承包工程施工	联系单编号	
合同名称	开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购工程	合同编号	KYYH.60B-JA-037
主送单位	河南铭蓉电气自动化有限公司		
抄送单位	河南天兴工程建设监理有限公司		
事由	人防区配电箱供货事宜		

内容:

河南铭蓉电气自动化有限公司

60 号公寓楼图纸范围内的人防区配电箱（合同内无）由贵公司供货，型号清单如下：

- 1、 B1-3AP-CHF 2、 B1-3ACE-QWB13、 B2-5ACE-QWB/4、 B2-5ACE-QWB/5、 B2-5ACE-QWB3/6、 B2-5ACE-QWB/7、 B2-6ATE-QWB/8、 B1-4ACE-QWB/9、 B1-4ACE-QWB/10、 B2-6ACE-QWB/11、 B2-7ACE-QWB2/12、 B2-7ACE-QWB3/13 、 B2-7ATE-QWB2/14 、 B1-2ATE-QWB1/15 、 B2-7ATE-QWB/16 、 B2-5ATE-QWB2/17 、 B1-2ATE-QWB2/18、 B1-3ATE-QWB1/19、 B1-4ATE-QWB1/20、 B2-5ATE-QWB1/21、 F5AT-IT 小/22、 F5AT-RDJ 小/23、 F5AT-IT 大/24/F5AT-RDJ 大；

~~~~~以下无正文~~~~~

责任工程师：（签字）

日期：2021 年 3 月 25 日

工程部经理：（签字）



2021.3.25

# 工作联系单

|      |                         |       |                  |
|------|-------------------------|-------|------------------|
| 项目名称 | 开元壹号 60 地块              | 联系单编号 | HF-008           |
| 合同名称 | 开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同 | 合同编号  | KYYH. 60B-JA-037 |
| 主送单位 | 河南铭蓉电气自动化有限公司           |       |                  |
| 抄送单位 | 河南天兴工程建设监理有限公司          |       |                  |
| 事由   | 60 地块公寓楼电缆分接箱供货         |       |                  |

内容：

60 地块公寓楼泛光照明电源电缆一进两出，进线 95、出线 50，电缆分接箱 2 台。  
由你单位供货。

以下空白

责任工程师：（签字）

工程部经理：（签字）

*王支平*




日期：2020 年 1 月 5 日


**60地块公寓楼及地库配电箱  
河南铭蓉电气自动化有限公司送货单**


收货单位：洛阳创世建筑工程有限


送货时间：2021年04月19日

| 序号  | 名称及规格                   | 单位 | 数量 | 单价       | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|-----|-------------------------|----|----|----------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|     |                         |    |    |          | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| ✓1  | 配电箱B1-3AP-CHF           | 台  | 1  | 1956.76  |    |   |   | 壹 | 玖 | 伍 | 陆  | 柒 | 陆 |   |
| ✓2  | 配电箱B1-3ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓3  | 配电箱B2-5ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓4  | 配电箱B2-5ACE-QWB2         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓5  | 配电箱B2-5ACE-QWB3         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓6  | 配电箱B2-5ACE-QWB4         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓7  | 配电箱B2-6ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4319.71  |    |   |   | 肆 | 叁 | 壹 | 玖  | 柒 | 壹 |   |
| ✓8  | 配电箱B1-4ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3248.29  |    |   |   | 叁 | 贰 | 肆 | 捌  | 贰 | 玖 |   |
| ✓9  | 配电箱B1-4ACE-QWB2         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓10 | 配电箱B2-6ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓11 | 配电箱B2-7ACE-QWB2         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓12 | 配电箱B2-7ACE-QWB3         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓13 | 配电箱B2-7ATE-QWB2         | 台  | 1  | 4936.30  |    |   |   | 肆 | 玖 | 叁 | 陆  | 叁 | 零 |   |
| ✓14 | 配电箱B1-2ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4076.18  |    |   |   | 肆 | 零 | 柒 | 陆  | 壹 | 捌 |   |
| ✓15 | 配电箱B2-7ATE-QWB1         | 台  | 1  | 3723.27  |    |   |   | 叁 | 柒 | 贰 | 叁  | 贰 | 柒 |   |
| ✓16 | 配电箱B2-5ATE-QWB2         | 台  | 1  | 3723.27  |    |   |   | 叁 | 柒 | 贰 | 叁  | 贰 | 柒 |   |
| ✓17 | 配电箱B1-2ATE-QWB2         | 台  | 1  | 4672.62  |    |   |   | 肆 | 陆 | 柒 | 贰  | 陆 | 贰 |   |
| ✓18 | 配电箱B1-3ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4672.62  |    |   |   | 肆 | 陆 | 柒 | 贰  | 陆 | 贰 |   |
| ✓19 | 配电箱B1-4ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4692.76  |    |   |   | 肆 | 陆 | 玖 | 贰  | 柒 | 陆 |   |
| ✓20 | 配电箱B2-5ATE-QWB1         | 台  | 1  | 5246.46  |    |   |   | 伍 | 贰 | 肆 | 陆  | 肆 | 陆 |   |
| ✓21 | 配电箱F5AT-IT小             | 台  | 1  | 138.43   |    |   |   |   | 壹 | 叁 | 捌  | 肆 | 叁 |   |
| ✓22 | 配电箱F5AT-RDJ小            | 台  | 1  | 135.89   |    |   |   |   | 壹 | 叁 | 伍  | 捌 | 玖 |   |
| ✓23 | 配电箱F5AT-IT大             | 台  | 1  | 1960.08  |    |   |   | 壹 | 玖 | 陆 | 零  | 零 | 捌 |   |
| ✓24 | 配电箱F5AT-RDJ大            | 台  | 1  | 1264.86  |    |   |   | 壹 | 贰 | 陆 | 肆  | 捌 | 陆 |   |
| 25  |                         | 台  | 24 | 77791.31 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 合计  | 柒万柒仟柒佰玖拾壹元叁角壹分¥77791.31 |    |    |          |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹  2021.4.19

监理单位：李石强  2021.4.19

收货单位及收货人：暴进忠  2021.4.19

建设单位：李石强  2021.4.19

# 60地块公寓楼及地库配电箱 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限

送货时间：2021年04月19 日

| 序号  | 名称及规格                   | 单位 | 数量 | 单价       | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|-----|-------------------------|----|----|----------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|     |                         |    |    |          | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| ✓1  | 配电箱B1-3AP-CHF           | 台  | 1  | 1956.76  |    |   |   | 壹 | 玖 | 伍 | 陆  | 柒 | 陆 |   |
| ✓2  | 配电箱B1-3ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓3  | 配电箱B2-5ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓4  | 配电箱B2-5ACE-QWB2         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓5  | 配电箱B2-5ACE-QWB3         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓6  | 配电箱B2-5ACE-QWB4         | 台  | 1  | 3115.73  |    |   |   | 叁 | 壹 | 壹 | 伍  | 柒 | 叁 |   |
| ✓7  | 配电箱B2-6ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4319.71  |    |   |   | 肆 | 叁 | 壹 | 玖  | 柒 | 壹 |   |
| ✓8  | 配电箱B1-4ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3248.29  |    |   |   | 叁 | 贰 | 肆 | 捌  | 贰 | 玖 |   |
| ✓9  | 配电箱B1-4ACE-QWB2         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓10 | 配电箱B2-6ACE-QWB1         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓11 | 配电箱B2-7ACE-QWB2         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓12 | 配电箱B2-7ACE-QWB3         | 台  | 1  | 3361.29  |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 壹  | 贰 | 玖 |   |
| ✓13 | 配电箱B2-7ATE-QWB2         | 台  | 1  | 4936.30  |    |   |   | 肆 | 玖 | 叁 | 陆  | 叁 | 零 |   |
| ✓14 | 配电箱B1-2ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4076.18  |    |   |   | 肆 | 零 | 柒 | 陆  | 壹 | 捌 |   |
| ✓15 | 配电箱B2-7ATE-QWB1         | 台  | 1  | 3723.27  |    |   |   | 叁 | 柒 | 贰 | 叁  | 贰 | 柒 |   |
| ✓16 | 配电箱B2-5ATE-QWB2         | 台  | 1  | 3723.27  |    |   |   | 叁 | 柒 | 贰 | 叁  | 贰 | 柒 |   |
| ✓17 | 配电箱B1-2ATE-QWB2         | 台  | 1  | 4672.62  |    |   |   | 肆 | 陆 | 柒 | 贰  | 陆 | 贰 |   |
| ✓18 | 配电箱B1-3ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4672.62  |    |   |   | 肆 | 陆 | 柒 | 贰  | 陆 | 贰 |   |
| ✓19 | 配电箱B1-4ATE-QWB1         | 台  | 1  | 4692.76  |    |   |   | 肆 | 陆 | 玖 | 贰  | 柒 | 陆 |   |
| ✓20 | 配电箱B2-5ATE-QWB1         | 台  | 1  | 5246.46  |    |   |   | 伍 | 贰 | 肆 | 陆  | 肆 | 陆 |   |
| ✓21 | 配电箱F5AT-IT小             | 台  | 1  | 138.43   |    |   |   |   | 壹 | 叁 | 捌  | 肆 | 叁 |   |
| ✓22 | 配电箱F5AT-RDJ小            | 台  | 1  | 135.89   |    |   |   |   | 壹 | 叁 | 伍  | 捌 | 玖 |   |
| ✓23 | 配电箱F5AT-IT大             | 台  | 1  | 1960.08  |    |   |   | 壹 | 玖 | 陆 | 零  | 零 | 捌 |   |
| ✓24 | 配电箱F5AT-RDJ大            | 台  | 1  | 1264.86  |    |   |   | 壹 | 贰 | 陆 | 肆  | 捌 | 陆 |   |
| 25  |                         | 台  | 24 | 77791.31 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 合计  | 柒万柒仟柒佰玖拾壹元叁角壹分¥77791.31 |    |    |          |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹

*潘豹* 2021.4.19

监理单位：

*李右强*

2021.4.19

收货单位及收货人：

*景世忠*  
2021.4.19  
河南铭蓉电气自动化有限公司  
开元壹号60#地块商务公寓楼  
技术资料专用章  
仅用于本工程文件和资料往来 其它无效

建设单位：

*铭蓉地有*  
2021.4.19  
工程部

## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期 60 号公寓楼

合同名称：

合同编号：

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号  | 材料名称 | 规格/型号        | 质量评价 | 数量(单位) | 备注 |
|-----|------|--------------|------|--------|----|
| 60# | 配电箱  | B1-3AP-CHF   | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B1-3ACE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-5ACE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-5ACE-QWB2 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-5ACE-QWB3 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-5ACE-QWB4 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-6ATE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B1-4ACE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B1-4ACE-QWB2 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-6ACE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-7ACE-QWB2 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-7ACE-QWB3 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-7ATE-QWB2 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B1-2ATE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-7ATE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-5ATE-QWB2 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B1-2ATE-QWB2 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B1-3ATE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B1-4ATE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | B2-5ATE-QWB1 | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | F5AT-IT 小    | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | F5AT-RDJ 小   | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | F5AT-IT 大    | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 配电箱  | F5AT-RDJ 大   | 质量合格 | 1      |    |

注：1、出厂合格证齐全；2、表观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 01 月 12 日

| 序号 | 名称及规格   | 单位 | 数量 | 单价        | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |
|----|---------|----|----|-----------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|
|    |         |    |    |           | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 |
| 1  | 低压电缆分接箱 | 台  | 2  | 500       |    |   |   | 壹 | 零 | 零 | 零  | 零 |   |
|    |         |    |    |           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |         |    |    |           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |         |    |    |           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |         |    |    |           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |         |    |    |           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |         |    |    |           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |         |    |    |           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 合计 | 壹仟元整    |    |    | ¥: 1000 元 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：李右强

收货单位及收货人：李延忠

建设单位：李向东



## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期60号公寓楼

合同名称：开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号  | 材料名称    | 规格/型号 | 质量评价 | 数量(单位) | 备注 |
|-----|---------|-------|------|--------|----|
| 60# | 低压电缆分接箱 |       | 质量合格 | 2      |    |
|     |         |       |      |        |    |
|     |         |       |      |        |    |
|     |         |       |      |        |    |
|     |         |       |      |        |    |
|     |         |       |      |        |    |
|     |         |       |      |        |    |
|     |         |       |      |        |    |

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

| 有关各方责任工程师 | 质量验收结果 | 签名  | 日期          |
|-----------|--------|-----|-------------|
| 施工单位责任人   |        | 暴凤志 | 2021年01月12日 |
| 监理工程师     | 质量合格   | 李海东 | 2021年01月12日 |
| 甲方现场工程师   |        | 李海东 | 2021年01月12日 |
| 甲方招采工程师   |        |     | 年 月 日       |

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章：



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

## 60地块公寓楼及地库配电箱 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限

送货时间：2020年11月27 日

| 序号 | 合同<br>序号 | 名称及规格                  | 单位 | 数量 | 单价      | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|----------|------------------------|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |          |                        |    |    |         | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 1  | 81       | 地下一、二层平时配电箱B1-1ALE1    | 台  | -1 | 1615.81 |    |   |   | 壹 | 陆 | 壹 | 伍  | 捌 | 壹 |   |
| 2  | 84       | 地下一、二层平时配电箱B1-1ATE-BPD | 台  | -1 | 1537.46 |    |   |   | 壹 | 伍 | 叁 | 柒  | 肆 | 陆 |   |
| 3  | 88       | 地下一、二层平时配电箱B1-AT-SHB   | 台  | -1 | 1588.72 |    |   |   | 壹 | 伍 | 捌 | 捌  | 柒 | 贰 |   |
| 4  | 89       | 地下一、二层平时配电箱B2-5ALE2    | 台  | -1 | 1674.44 |    |   |   | 壹 | 陆 | 柒 | 肆  | 肆 | 肆 |   |
| 5  | 90       | 地下一、二层平时配电箱B2-5ATE-BF1 | 台  | -1 | 2314.75 |    |   |   | 贰 | 叁 | 壹 | 肆  | 柒 | 伍 |   |
| 6  | 91       | 地下一、二层平时配电箱B2-5ATE-PY2 | 台  | -1 | 2984.45 |    |   |   | 贰 | 玖 | 捌 | 肆  | 肆 | 伍 |   |
| 7  | 92       | 地下一、二层平时配电箱B2-5ATE-PY1 | 台  | -1 | 2965.44 |    |   |   | 贰 | 玖 | 陆 | 伍  | 肆 | 肆 |   |
| 8  | 94       | 地下一层平战结合配电箱B1-2ALE1    | 台  | -1 | 2047.88 |    |   |   | 贰 | 零 | 肆 | 柒  | 捌 | 捌 |   |
| 9  | 95       | 地下一层平战结合配电箱B1-2ALE2    | 台  | -1 | 2047.88 |    |   |   | 贰 | 零 | 肆 | 柒  | 捌 | 捌 |   |
| 10 | 96       | 地下一层平战结合配电箱B1-2AL1     | 台  | -1 | 715.71  |    |   |   | 柒 | 壹 | 伍 | 柒  | 壹 |   |   |
| 11 | 97       | 地下一层平战结合配电箱B1-2AL2     | 台  | -1 | 715.71  |    |   |   | 柒 | 壹 | 伍 | 柒  | 壹 |   |   |
| 12 | 98       | 地下一层平战结合配电箱B1-3ALE1    | 台  | -1 | 2047.88 |    |   |   | 贰 | 零 | 肆 | 柒  | 捌 | 捌 |   |
| 13 | 99       | 地下一层平战结合配电箱B1-3ALE2    | 台  | -1 | 2047.88 |    |   |   | 贰 | 零 | 肆 | 柒  | 捌 | 捌 |   |
| 14 | 100      | 地下一层平战结合配电箱B1-3AL1     | 台  | -1 | 715.71  |    |   |   | 柒 | 壹 | 伍 | 柒  | 壹 |   |   |
| 15 | 101      | 地下一层平战结合配电箱B1-3AL2     | 台  | -1 | 715.71  |    |   |   | 柒 | 壹 | 伍 | 柒  | 壹 |   |   |
| 16 | 102      | 地下一层平战结合配电箱B1-3ATE-BF1 | 台  | -1 | 3674.84 |    |   |   | 叁 | 陆 | 柒 | 肆  | 捌 | 肆 |   |
| 17 | 103      | 地下一层平战结合配电箱B1-3ATE-PY1 | 台  | -1 | 3399.64 |    |   |   | 叁 | 叁 | 玖 | 玖  | 陆 | 肆 |   |
| 18 | 104      | 地下一层平战结合配电箱B1-4ALE1    | 台  | -1 | 2047.88 |    |   |   | 贰 | 零 | 肆 | 柒  | 捌 | 捌 |   |
| 19 | 105      | 地下一层平战结合配电箱B1-4ALE2    | 台  | -1 | 2047.88 |    |   |   | 贰 | 零 | 肆 | 柒  | 捌 | 捌 |   |
| 20 | 106      | 地下一层平战结合配电箱B1-4AL1     | 台  | -1 | 720.27  |    |   |   | 柒 | 贰 | 零 | 贰  | 柒 |   |   |
| 21 | 107      | 地下一层平战结合配电箱B1-4AL2     | 台  | -1 | 711.14  |    |   |   | 柒 | 壹 | 壹 | 壹  | 肆 |   |   |
| 22 | 108      | 地下一层平战结合配电箱B1-4ATE-BF1 | 台  | -1 | 2705.03 |    |   |   | 贰 | 柒 | 零 | 伍  | 零 | 叁 |   |
| 23 | 110      | 地下一层平战结合配电箱B1-3ALE-Z2  | 台  | -1 | 493.41  |    |   |   | 肆 | 玖 | 叁 | 肆  | 壹 |   |   |





### 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期60号公寓楼

合同名称：开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号 | 材料名称        | 规格/型号                                     | 质量评价 | 数量（单位） | 备注 |
|----|-------------|-------------------------------------------|------|--------|----|
| 60 | 地下一、二层平时配电箱 | B1-1ALE1                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一、二层平时配电箱 | B1-1ATE-BPD                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一、二层平时配电箱 | B1-AT-SHB                                 | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一、二层平时配电箱 | B2-5ALE2                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一、二层平时配电箱 | B2-5ATE-BF1                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一、二层平时配电箱 | B2-5ATE-PY2                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一、二层平时配电箱 | B2-5ATE-PY1                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-2ALE1                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-2ALE2                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-2AL1                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-2AL2                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3ALE1                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3ALE2                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3AL1                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3AL2                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3ATE-BF1                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3ATE-PY1                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-4ALE1                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-4ALE2                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-4AL1                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-4AL2                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-4ATE-BF1                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3ALE-Z2                                | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层平战结合配电箱 | B1-3APE-Z1                                | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-5ALE1                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-5AL1                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-6ALE1                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-6AL1                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-6ATE-BF1                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-7ATE-BF1                               | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-7ALE1                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-7ALE2                                  | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-7AL1                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-7AL2                                   | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | B2-7APE-Z1 B2-7APE-Z2                     | 质量合格 | 2      |    |
| 60 | 地下二层平战结合    | AT-JXTC                                   | 质量合格 | 7      |    |
| 60 | 地下一层战时电箱    | B1-01AC-RFSF B1-02AC-RFSF<br>B1-03AC-RFSF | 质量合格 | 3      |    |
| 60 | 地下一层战时电箱    | B1-01AP-RF                                | 质量合格 | 1      |    |
| 60 | 地下一层战时电箱    | B1-01AC-RFPF B1-02AC-RFPF<br>B1-03AC-RFPF | 质量合格 | 3      |    |
| 60 | 地下一层战时电箱    | B1-03AP-RF                                | 质量合格 | 1      |    |

|    |          |                             |      |   |
|----|----------|-----------------------------|------|---|
| 60 | 地下一层战时电箱 | B1-02AP-RF                  | 质量合格 | 1 |
| 60 | 地下二层战时电箱 | B2-04AC-RFSF2 B2-04AC-RFSF1 | 质量合格 | 2 |
| 60 | 地下二层战时电箱 | B2-04AP-RF                  | 质量合格 | 1 |
| 60 | 地下二层战时电箱 | B2-04AC-RFPF                | 质量合格 | 1 |

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

| 有关各方责任工程师 | 质量验收结果 | 签名  | 日期          |
|-----------|--------|-----|-------------|
| 施工单位责任人   |        | 暴进忠 | 2020年11月27日 |
| 监理工程师     | 数量合格   | 李海东 | 2020年11月27日 |
| 甲方现场工程师   | 数量合格   | 李海东 | 2020年11月27日 |
| 甲方招采工程师   |        |     | 年 月 日       |

施工单位项目专用章：  


监理单位项目专用章：  


注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

60地块公寓楼及地库配电箱  
河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限

送货时间：2021年01月12 日



| 序号 | 合同<br>序号 | 名称及规格                                                                     | 单<br>位 | 数<br>量 | 单<br>价  | 金 额 |   |   |   |   |   | 备 注 |   |   |   |      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|------|
|    |          |                                                                           |        |        |         | 百   | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |     | 元 | 角 | 分 |      |
| 1  | 20       | 公共照明箱及商业预留箱1AP-KT1                                                        | 台      | 1      | 402.64  |     |   |   |   | 肆 | 零 | 贰   | 陆 | 肆 |   |      |
| 2  | 21       | 公共照明箱及商业预留箱1AP-KT2                                                        | 台      | 1      | 274.32  |     |   |   |   | 贰 | 柒 | 肆   | 叁 | 贰 |   |      |
| 3  | 22       | 公共照明箱及商业预留箱1AP-KT3                                                        | 台      | 1      | 323.29  |     |   |   |   | 叁 | 贰 | 叁   | 贰 | 玖 |   |      |
| 4  | 23       | 公共照明箱及商业预留箱2AP-KT1                                                        | 台      | 1      | 402.64  |     |   |   |   | 肆 | 零 | 贰   | 陆 | 肆 |   |      |
| 5  | 24       | 公共照明箱及商业预留箱2AP-KT2                                                        | 台      | 1      | 274.32  |     |   |   |   | 贰 | 柒 | 肆   | 叁 | 贰 |   |      |
| 6  | 25       | 公共照明箱及商业预留箱2AP-KT3                                                        | 台      | 1      | 323.29  |     |   |   |   | 叁 | 贰 | 叁   | 贰 | 玖 |   |      |
| 7  | 26       | 公共照明箱及商业预留箱3AP-KT1                                                        | 台      | 1      | 402.64  |     |   |   |   | 肆 | 零 | 贰   | 陆 | 肆 |   |      |
| 8  | 27       | 公共照明箱及商业预留箱3AP-KT2                                                        | 台      | 1      | 274.32  |     |   |   |   | 贰 | 柒 | 肆   | 叁 | 贰 |   |      |
| 9  | 28       | 公共照明箱及商业预留箱3AP-KT3                                                        | 台      | 1      | 323.29  |     |   |   |   | 叁 | 贰 | 叁   | 贰 | 玖 |   |      |
| 10 | 29       | 公共照明箱及商业预留箱4AP-KT1                                                        | 台      | 1      | 402.64  |     |   |   |   | 肆 | 零 | 贰   | 陆 | 肆 |   |      |
| 11 | 30       | 公共照明箱及商业预留箱4AP-KT2                                                        | 台      | 1      | 274.32  |     |   |   |   | 贰 | 柒 | 肆   | 叁 | 贰 |   |      |
| 12 | 31       | 公共照明箱及商业预留箱4AP-KT3                                                        | 台      | 1      | 323.29  |     |   |   |   | 叁 | 贰 | 叁   | 贰 | 玖 |   |      |
| 13 | 32       | 公共照明箱及商业预留箱MF-AP-KT1 MF-AP-KT2 MF-AP-KT3 MF-AP-KT4                        | 台      | 4      | 716.17  |     |   |   |   | 贰 | 捌 | 陆   | 肆 | 陆 | 捌 |      |
| 14 | 40       | 公共照明箱及商业预留箱1AW-S1 1AW-S2                                                  | 台      | 2      | 618.89  |     |   |   |   | 壹 | 贰 | 叁   | 柒 | 柒 | 捌 |      |
| 15 | 41       | 公共照明箱及商业预留箱1AW-S3                                                         | 台      | 1      | 634.82  |     |   |   |   | 陆 | 叁 | 肆   | 捌 | 贰 |   |      |
| 16 | 45       | 公共照明箱及商业预留箱2AW-S3/2AW-S2/2AW-S1 3AW-S3/3AW-S2/3AW-S1 4AW-S3/4AW-S2/4AW-S1 | 台      | 9      | 716.17  |     |   |   |   | 陆 | 肆 | 肆   | 伍 | 伍 | 叁 |      |
| 17 | 59       | 东塔五层一层顶配电箱17AT-PYY                                                        | 台      | 1      | 985.05  |     |   |   |   | 玖 | 捌 | 伍   | 零 | 伍 |   |      |
| 18 | 80       | 西塔五层一层顶配电箱17AT-PYY                                                        | 台      | 1      | 985.05  |     |   |   |   | 玖 | 捌 | 伍   | 零 | 伍 |   |      |
| 19 | 82       | 地下一、二层平时配电箱B1-1ATE-XF                                                     | 台      | 1      | 2294.40 |     |   |   |   | 贰 | 贰 | 玖   | 肆 | 肆 | 零 | 供货2台 |
| 20 | 83       | 地下一、二层平时配电箱B1-1ATE-ANF                                                    | 台      | 1      | 2265.45 |     |   |   |   | 贰 | 贰 | 陆   | 伍 | 肆 | 伍 | 供货2台 |

32

|    |                          |                                  |   |    |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------|----------------------------------|---|----|---------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 85                       | 地下一、二层平时配电箱B1-1ATE-XFB           | 台 | -1 | 2872.20 |  |  |  |  | 贰 | 捌 | 柒 | 贰 | 贰 | 零 |
| 22 | 86                       | 地下一、二层平时配电箱B1-AT-RJH             | 台 | -1 | 1286.45 |  |  |  |  | 壹 | 贰 | 捌 | 陆 | 肆 | 伍 |
| 23 | 87                       | 地下一、二层平时配电箱B1-1AL1               | 台 | -1 | 271.19  |  |  |  |  | 贰 | 柒 | 壹 | 壹 | 玖 |   |
| 24 | 93                       | 地下一、二层平时配电箱B2-5AL2               | 台 | -1 | 271.19  |  |  |  |  | 贰 | 柒 | 壹 | 壹 | 玖 |   |
| 25 | 109                      | 地下一层平战结合配电箱B1-3ALE-Z1            | 台 | -1 | 493.41  |  |  |  |  | 肆 | 玖 | 叁 | 肆 | 壹 |   |
| 26 | 112                      | 地下一层平战结合配电箱B1-3APE-Z1 B1-3APE-Z2 | 台 | -2 | 973.23  |  |  |  |  | 壹 | 玖 | 肆 | 陆 | 肆 | 陆 |
| 27 | 124                      | 地下二层平战结合B2-7AP-Z                 | 台 | 1  | 428.07  |  |  |  |  | 肆 | 贰 | 捌 | 零 | 柒 |   |
| 28 | 126                      | 地下二层平战结合B2-7ALE-Z1               | 台 | -1 | 434.97  |  |  |  |  | 肆 | 叁 | 肆 | 玖 | 柒 |   |
| 29 | 127                      | 地下二层平战结合B2-7ALE-Z2               | 台 | -1 | 434.97  |  |  |  |  | 肆 | 叁 | 肆 | 玖 | 柒 |   |
| 30 | 132                      | 地下一层战时电箱B1-02EPS-RF              | 台 | 1  | 192.61  |  |  |  |  | 壹 | 玖 | 贰 | 陆 | 壹 |   |
| 31 | 133                      | 地下一层战时电箱B1-03EPS-RF              | 台 | -1 | 192.61  |  |  |  |  | 壹 | 玖 | 贰 | 陆 | 壹 |   |
| 32 | 130                      | 地下一层战时电箱B1-01EPS-RF              | 台 | -1 | 192.61  |  |  |  |  | 壹 | 玖 | 贰 | 陆 | 壹 |   |
| 33 | 140                      | 地下二层战时电箱B2-04EPS-RF              | 台 | -1 | 243.02  |  |  |  |  | 贰 | 肆 | 叁 | 零 | 贰 |   |
| 34 | 142                      | 地下二层战时电箱AX1 AX2                  | 台 | 2  | 217.69  |  |  |  |  | 肆 | 叁 | 伍 | 叁 | 捌 |   |
| 35 | 小计                       |                                  | 台 | 48 |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 叁万壹仟肆佰零捌元玖角整¥: 31408.90元 |                                  |   |    |         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |

送货人: 潘豹

监理单位: 李友平

收货单位及收货人: 曹进忠

建设单位: 李海东



## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期 60 号公寓楼

合同名称：开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号  | 材料名称        | 规格/型号                                                                            | 质量评价 | 数量(单位) | 备注 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AP-KT1                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AP-KT2                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AP-KT3                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 2AP-KT1                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 2AP-KT2                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 2AP-KT3                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 3AP-KT1                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 3AP-KT2                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 3AP-KT3                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 4AP-KT1                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 4AP-KT2                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 4AP-KT3                                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | MF-AP-KT1<br>MF-AP-KT2<br>MF-AP-KT3<br>MF-AP-KT4                                 | 质量合格 | 4      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AW-S1 1AW-S2                                                                    | 质量合格 | 2      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AW-S3                                                                           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 2AW-S3/2AW-S2/2<br>AW-S1<br>3AW-S3/3AW-S2/3<br>AW-S1<br>4AW-S3/4AW-S2/4<br>AW-S1 | 质量合格 | 9      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | 17AT-PYY                                                                         | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 17AT-PYY/RF-AT-<br>PYY                                                           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 地下一、二层平时配电箱 | B1-1ATE-XF                                                                       | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 地下一、二层平时配电箱 | B1-1ATE-ANF                                                                      | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 地下一、二层平时配电箱 | B1-1ATE-XFB                                                                      | 质量合格 | 1      |    |



# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭睿电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 10 月 27 日


| 序号 | 名称及规格                        | 单位 | 数量 | 单价      | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|------------------------------|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |                              |    |    |         | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 1  | 户箱及表箱 5AW1                   | 台  | 1  | 2645.02 |    |   |   | 贰 | 陆 | 肆 | 伍  | 零 | 贰 |   |
| 2  | 户箱及表箱 10AW1                  | 台  | 1  | 2667.86 |    |   |   | 贰 | 陆 | 陆 | 柒  | 捌 | 陆 |   |
| 3  | 户箱及表箱 12AW1                  | 台  | 1  | 2667.86 |    |   |   | 贰 | 陆 | 陆 | 柒  | 捌 | 陆 |   |
| 4  | 户箱及表箱<br>13AW1, 14AW1        | 台  | 2  | 2688.08 |    |   |   | 伍 | 叁 | 柒 | 陆  | 壹 | 陆 |   |
| 5  | 户箱及表箱 15AW1<br>16AW1         | 台  | 2  | 2449.34 |    |   |   | 肆 | 捌 | 玖 | 捌  | 陆 | 捌 |   |
| 6  | 户箱及表箱 27AW2                  | 台  | 1  | 4416.45 |    |   |   | 肆 | 肆 | 壹 | 陆  | 肆 | 伍 |   |
| 7  | 户箱及表箱 28AW2                  | 台  | 1  | 3368.82 |    |   |   | 叁 | 叁 | 陆 | 捌  | 捌 | 贰 |   |
| 8  | 公共照明箱及商业<br>预留箱 1AW1         | 台  | 1  | 1594.49 |    |   |   | 壹 | 伍 | 玖 | 肆  | 肆 | 玖 |   |
| 9  | 公共照明箱及商业<br>预留箱 1AW2         | 台  | 1  | 1594.49 |    |   |   | 壹 | 伍 | 玖 | 肆  | 肆 | 玖 |   |
| 合计 | 贰万玖仟贰佰贰拾玖元捌角叁分 ¥: 29229.83 元 |    |    |         |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：李石强

收货单位及收货人：慕进忠

建设单位：李向东



# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 10 月 27 日


| 序号 | 名称及规格                                                 | 单位 | 数量 | 单价      | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |                                                       |    |    |         | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 1  | 公共照明箱及商业预留箱 MF-AL1, MF-AL2, MF-AL3<br>1AL-G1, 1AL-G2, | 台  | 7  | 219.51  |    |   |   | 壹 | 伍 | 叁 | 陆  | 伍 | 捌 |   |
| 2  | 公共照明箱及商业预留箱 1AL-S3 1AL-S1                             | 台  | 2  | 195.68  |    |   |   |   | 叁 | 玖 | 壹  | 叁 | 伍 |   |
| 3  | 公共照明箱及商业预留箱 1AL-S2                                    | 台  | 1  | 195.68  |    |   |   |   | 壹 | 玖 | 伍  | 陆 | 捌 |   |
| 4  | 公共照明箱及商业预留箱 1AL-GC                                    | 台  | 1  | 173.45  |    |   |   |   | 壹 | 柒 | 叁  | 肆 | 伍 |   |
| 5  | 公共照明箱及商业预留箱 AX                                        | 台  | 2  | 1083.91 |    |   |   | 贰 | 壹 | 陆 | 柒  | 捌 | 贰 |   |
| 6  | 公共照明箱及商业预留箱 MF-1ATE-XF1                               | 台  | 1  | 1506.92 |    |   |   | 壹 | 伍 | 零 | 陆  | 玖 | 贰 |   |
| 7  | 公共照明箱及商业预留箱 MF-3ATE-XF1                               | 台  | 1  | 1522.53 |    |   |   | 壹 | 伍 | 贰 | 贰  | 伍 | 叁 |   |
| 8  | 东塔五层一层顶配电箱 10ALE1                                     | 台  | 1  | 1759.31 |    |   |   | 壹 | 柒 | 伍 | 玖  | 叁 | 壹 |   |
| 9  | 东塔五层一层顶配电箱 5ALG1~16AL-G1                              | 台  | 12 | 219.51  |    |   |   | 贰 | 陆 | 叁 | 肆  | 壹 | 伍 |   |
| 合计 | 壹万壹仟捌佰捌拾柒元柒角陆分 ¥: 11887.76 元                          |    |    |         |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：李石强

收货单位及收货人：景达忠

建设单位：李海东



28

# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 10 月 27 日

| 序号 | 名称及规格                         | 单位 | 数量 | 单价      | 金额 |   |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |
|----|-------------------------------|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
|    |                               |    |    |         | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 |    | 角 | 分 |
| 1  | 东塔五层一层顶配电箱 AL                 | 台  | 1  | 5103.63 |    |   |   | 伍 | 壹 | 零 | 叁 | 陆  | 叁 |   |
| 2  | 东塔五层一层顶配电箱 7ALE2              | 台  | 1  | 1750.18 |    |   |   | 壹 | 柒 | 伍 | 零 | 壹  | 捌 |   |
| 3  | 东塔五层一层顶配电箱 10ALE2             | 台  | 1  | 1763.88 |    |   |   | 壹 | 柒 | 陆 | 叁 | 捌  | 捌 |   |
| 4  | 东塔五层一层顶配电箱 22ALE2             | 台  | 1  | 1759.31 |    |   |   | 壹 | 柒 | 伍 | 玖 | 叁  | 壹 |   |
| 5  | 东塔五层一层顶配电箱<br>5AL-G2~16AL-G2  | 台  | 12 | 182.07  |    |   |   | 贰 | 壹 | 捌 | 肆 | 捌  | 肆 |   |
| 6  | 东塔五层一层顶配电箱<br>17AL-G2~28AL-G2 | 台  | 12 | 182.07  |    |   |   | 贰 | 壹 | 捌 | 肆 | 捌  | 肆 |   |
| 合计 | 壹万肆仟柒佰肆拾陆元陆角捌分 ¥: 14746.68 元  |    |    |         |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

28

送货人：潘豹

监理单位：李右斌

收货单位及收货人：创世工程 潘进忠

建设单位：李海东



## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期 60 号公寓楼

合同名称：开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号  | 材料名称        | 规格/型号                                                          | 质量评价 | 数量(单位) | 备注 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|----|
| 60# | 户箱及表箱       | 5AW1                                                           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 10AW1                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 12AW1                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 13AW1, 14AW1                                                   | 质量合格 | 2      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 15AW1 16AW1                                                    | 质量合格 | 2      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 27AW2                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 28AW2                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AW1                                                           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AW2                                                           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | MF-AL1, MF-AL2,<br>MF-AL3<br>1AL-G1, 1AL-G2,<br>1AL-G3, 1AL-G4 | 质量合格 | 7      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AL-S3 1AL-S1                                                  | 质量合格 | 2      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AL-S2                                                         | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1AL-GC                                                         | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | AX                                                             | 质量合格 | 2      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | MF-1ATE-XF1                                                    | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | MF-3ATE-XF1                                                    | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | 10ALE1                                                         | 质量合格 | 1      | 21 |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | 5ALG1~16AL-G1                                                  | 质量合格 | 12     |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | AL                                                             | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 7ALE2                                                          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 10ALE2                                                         | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 22ALE2                                                         | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 5AL-G2~16AL-G2                                                 | 质量合格 | 12     |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 17AL-G2~28AL-G2                                                | 质量合格 | 12     |    |

# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 10 月 26 日

| 序号 | 名称及规格                           | 单位 | 数量 | 单价      | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|---------------------------------|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |                                 |    |    |         | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 1  | 户箱及表箱 9AW1<br>8AW1 , 7AW1, 6AW1 | 台  | 4  | 3081.42 |    |   | 壹 | 贰 | 叁 | 贰 | 伍  | 陆 | 捌 |   |
| 2  | 户箱及表箱 5AW2                      | 台  | 1  | 4651.68 |    |   |   | 肆 | 陆 | 伍 | 壹  | 陆 | 捌 |   |
| 3  | 户箱及表箱 6AW2<br>7AW2 8AW2         | 台  | 3  | 4592.87 |    |   | 壹 | 叁 | 柒 | 柒 | 捌  | 陆 | 壹 |   |
| 4  | 户箱及表箱 9AW2                      | 台  | 1  | 4565.3  |    |   |   | 肆 | 伍 | 陆 | 伍  | 叁 | 零 |   |
| 5  | 户箱及表箱<br>10AW2~23AW2            | 台  | 14 | 4565.3  |    |   | 陆 | 叁 | 玖 | 壹 | 肆  | 贰 | 零 |   |
| 6  | 户箱及表箱<br>25AW2~26AW2            | 台  | 2  | 4579.65 |    |   |   | 玖 | 壹 | 伍 | 玖  | 叁 | 零 |   |
| 7  | 户箱及表箱 24AW2                     | 台  | 1  | 4565.3  |    |   |   | 肆 | 陆 | 陆 | 伍  | 叁 | 零 |   |
| 8  | 户箱及表箱 11AW1                     | 台  | 1  | 2667.86 |    |   |   | 贰 | 陆 | 陆 | 柒  | 捌 | 陆 |   |
| 9  | 公共照明箱及商业<br>预留箱<br>MF-2ATE-XF1  | 台  | 1  | 1792.39 |    |   |   | 壹 | 柒 | 玖 | 贰  | 叁 | 玖 |   |
| 合计 | 壹拾壹万柒仟肆佰贰拾元叁角贰分 ¥: 117420.32 元  |    |    |         |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：李右强

收货单位及收货人：暴进忠

建设单位：李海东

285



## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期60号公寓楼

合同名称：开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司


施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号  | 材料名称        | 规格/型号                  | 质量评价   | 数量(单位) | 备注 |
|-----|-------------|------------------------|--------|--------|----|
| 60# | 户箱及表箱       | 9AW1, 8AW1, 7AW1, 6AW1 | 质量合格 ✓ | 4      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 11AW1                  | 质量合格 ✓ | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 5AW2                   | 质量合格 ✓ | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 6AW2, 7AW2, 8AW2       | 质量合格 ✓ | 3      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 9AW2                   | 质量合格 ✓ | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 10AW2~23AW2            | 质量合格 ✓ | 14     |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 24AW2                  | 质量合格 ✓ | 1      |    |
| 60# | 户箱及表箱       | 25AW2~26AW2            | 质量合格 ✓ | 2      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | MF-2ATE-XF1            | 质量合格 ✓ | 1      |    |

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

| 有关各方责任工程师 | 质量验收结果 | 签名  | 日期          |
|-----------|--------|-----|-------------|
| 施工单位责任人   |        | 暴洪忠 | 2020年10月26日 |
| 监理工程师     | 签字合格   | 董龙法 | 2020年10月26日 |
| 甲方现场工程师   | 签字合格   | 张向东 | 2020年10月26日 |
| 甲方招采工程师   |        |     | 年 月 日       |



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020年9月26日


| 序号 | 名称及规格                        | 单位 | 数量 | 单价      | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|------------------------------|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |                              |    |    |         | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 21 | 公共照明箱及商业预留箱 1ALE-G4          | 台  | 1  | 1615.81 |    |   |   | 壹 | 陆 | 壹 | 伍  | 捌 | 壹 |   |
| 22 | 西塔五层一层顶配电箱 25ALE2            | 台  | 1  | 1674.44 |    |   |   | 壹 | 陆 | 柒 | 肆  | 肆 | 肆 |   |
| 23 | 东塔五层一层顶配电箱 16ALE1            | 台  | 1  | 1736.47 |    |   |   | 壹 | 柒 | 叁 | 陆  | 肆 | 柒 |   |
| 24 | 公共照明箱及商业预留箱 MF-ALE3          | 台  | 1  | 1602.11 |    |   |   | 壹 | 陆 | 零 | 贰  | 壹 | 壹 |   |
| 25 | 公共照明箱及商业预留箱 1ALE-G2          | 台  | 1  | 1602.11 |    |   |   | 壹 | 陆 | 零 | 贰  | 壹 | 壹 |   |
| 26 | 公共照明箱及商业预留箱 1ALE-G3          | 台  | 1  | 1602.11 |    |   |   | 壹 | 陆 | 零 | 贰  | 壹 | 壹 |   |
| 27 | 西塔五层一层顶配电箱 28ALE2            | 台  | 1  | 1674.44 |    |   |   | 壹 | 陆 | 柒 | 肆  | 肆 | 肆 |   |
| 28 | 公共照明箱及商业预留箱 1ALE-G1          | 台  | 1  | 1615.81 |    |   |   | 壹 | 陆 | 壹 | 伍  | 捌 | 壹 |   |
| 29 | 东塔五层一层顶配电箱 17ATE-XFFJ1       | 台  | 1  | 1888.97 |    |   |   | 壹 | 捌 | 捌 | 捌  | 玖 | 柒 |   |
| 30 | 西塔五层一层顶配电箱 RF-ATE-XF1        | 台  | 1  | 2238.84 |    |   |   | 贰 | 贰 | 叁 | 捌  | 捌 | 肆 |   |
| 合计 | 壹万柒仟贰佰伍拾壹元壹角壹分 ¥: 17251.11 元 |    |    |         |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：李志强 2020.9.27

收货单位及收货人：暴进忠

建设单位：李志强 2020.9.27



# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭睿电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 9 月 26 日

| 序号 | 名称及规格                               | 单位 | 数量 | 单价      | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|-------------------------------------|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |                                     |    |    |         | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 1  | 公共照明及商业预留箱<br>4AT-KDT1/4AT-KDT<br>2 | 台  | 2  | 1804.26 |    |   |   | 叁 | 陆 | 零 | 捌  | 伍 | 贰 |   |
| 2  | 西塔五层一层顶配电箱 RF-AT-KDT2               | 台  | 1  | 2309.15 |    |   |   | 贰 | 叁 | 零 | 玖  | 壹 | 伍 |   |
| 3  | 东塔五层一层顶配电箱 17AT-KDT                 | 台  | 1  | 2309.15 |    |   |   | 贰 | 叁 | 零 | 玖  | 壹 | 伍 |   |
| 4  | 西塔五层一层顶配电箱 RF-ATE-XFDT1             | 台  | 1  | 1815.95 |    |   |   | 壹 | 捌 | 壹 | 伍  | 玖 | 伍 |   |
| 5  | 东塔五层一层顶配电箱 17ATE-XFDT               | 台  | 1  | 1647.32 |    |   |   | 壹 | 陆 | 肆 | 柒  | 叁 | 贰 |   |
| 6  | 西塔五层一层顶配电箱 RF-AT-KDT1               | 台  | 1  | 1306.40 |    |   |   | 壹 | 叁 | 零 | 陆  | 肆 | 零 |   |
| 7  | 公共照明箱及商业预留箱 4AT-HDT                 | 台  | 1  | 1365.05 |    |   |   | 壹 | 叁 | 陆 | 伍  | 零 | 伍 |   |
| 8  | 公共照明箱及商业预留箱 2ATE-S1                 | 台  | 1  | 1369.38 |    |   |   | 壹 | 叁 | 陆 | 玖  | 叁 | 捌 |   |
| 9  | 东塔五层一层顶配电箱 17AL-FG                  | 台  | 1  | 1100.09 |    |   |   | 壹 | 壹 | 零 | 零  | 零 | 玖 |   |
| 10 | 西塔五层一层顶配电箱 RF+AL-FG                 | 台  | 1  | 866.44  |    |   |   | 捌 | 陆 | 陆 | 肆  | 肆 |   |   |
| 合计 | ★ 壹万玖仟陆佰玖拾柒元肆角伍分 ¥: 17697.45元       |    |    |         |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：[盖章] 2020.9.27

收货单位及收货人：[盖章] 潘世忠

建设单位：[盖章] 2020.9.27



# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭睿电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020年9月26日

| 序号 | 名称及规格                    | 单位 | 数量 | 单价                                 | 金额 |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|--------------------------|----|----|------------------------------------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |                          |    |    |                                    | 百  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 11 | 西塔五层一层顶配电箱 19ALE2        | 台  | 1  | 1674.44                            |    |   |   | 壹 | 陆 | 柒 | 肆  | 肆 | 肆 |   |
| 12 | 公共照明箱及商业预留箱 MF-ALE1      | 台  | 1  | 1660.73                            |    |   |   | 壹 | 陆 | 陆 | 零  | 柒 | 叁 |   |
| 13 | 西塔五层一层顶配电箱 16ALE2        | 台  | 1  | 1674.44                            |    |   |   | 壹 | 陆 | 柒 | 肆  | 肆 | 肆 |   |
| 14 | 东塔五层一层顶配电箱 7ALE1, 13ALE1 | 台  | 2  | 1674.44                            |    |   |   | 叁 | 叁 | 肆 | 捌  | 捌 | 捌 |   |
| 15 | 公共照明箱及商业预留箱 MF-ALE2      | 台  | 1  | 1312.71                            |    |   |   | 壹 | 叁 | 壹 | 贰  | 柒 | 壹 |   |
| 16 | 公共照明箱及商业预留箱 2ATE-S2      | 台  | 1  | 1369.38                            |    |   |   | 壹 | 叁 | 陆 | 玖  | 叁 | 捌 |   |
| 17 | 公共照明箱及商业预留箱 2ATE-S3      | 台  | 1  | 1369.38                            |    |   |   | 壹 | 叁 | 陆 | 玖  | 叁 | 捌 |   |
| 18 | 东塔五层一层顶配电箱 MF-AL-FG1     | 台  | 1  | 1100.09                            |    |   |   | 壹 | 壹 | 零 | 零  | 零 | 玖 |   |
| 19 | 东塔五层一层顶配电箱 MF-AL-FG2     | 台  | 1  | <del>1100.09</del><br>796.28       |    |   |   | 壹 | 柒 | 零 | 零  | 零 | 玖 |   |
| 20 | 西塔五层一层顶配电箱 13ALE2        | 台  | 1  | 1674.44                            |    |   |   | 壹 | 陆 | 柒 | 肆  | 肆 | 肆 |   |
| 合计 | 壹万陆仟贰佰捌拾肆元伍角捌分           |    |    | ¥: <del>16284.58</del><br>15980.77 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：李志强 2020.9.27

收货单位及收货人：暴进忠

建设单位：潘豹 2020.9.27



## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期 60 号公寓楼

合同名称：开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭睿电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号  | 材料名称        | 规格/型号             | 质量评价 | 数量(单位) | 备注 |
|-----|-------------|-------------------|------|--------|----|
| 60# | 公共照明及商业预留箱  | 4AT-KDT1/4AT-KDT2 | 质量合格 | 2      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | RF-AT-KDT2        | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | 17AT-KDT          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | RF-ATE-XFDT1      | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | 17ATE-XFDT        | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | RF-AT-KDT1        | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 4AT-HDT           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 2ATE-S1           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | 17AL-FG           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | RF+AL-FG          | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 19ALE2            | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | MF-ALE1           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 16ALE2            | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | 7ALE1, 13ALE1     | 质量合格 | 2      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | MF-ALE2           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 2ATE-S2           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 2ATE-S3           | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | MF-AL-FG1         | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 东塔五层一层顶配电箱  | MF-AL-FG2         | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 西塔五层一层顶配电箱  | 13ALE2            | 质量合格 | 1      |    |
| 60# | 公共照明箱及商业预留箱 | 1ALE-G4           | 质量合格 | 1      |    |

# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 8 月 18 日

| 序号 | 名称及规格      | 单位 | 数量 | 单价     | 金额         |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |   |
|----|------------|----|----|--------|------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|    |            |    |    |        | 百          | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 | 分 |
| 1  | 户箱箱芯 AL-H1 | 台  | 4  | 194.71 |            |   |   |   | 柒 | 柒 | 捌  | 捌 | 肆 |   |
| 2  |            |    |    |        |            |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3  |            |    |    |        |            |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 4  |            |    |    |        |            |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 5  |            |    |    |        |            |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 6  |            |    |    |        |            |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 合  | 柒佰柒拾捌元捌角肆分 |    |    |        | ¥：778.84 元 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |



送货人：潘勃

收货单位及收货人：**暴进忠**



监理单位：**李右强**

建设单位：**李向白**



## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期 60 号公寓楼

合同名称：开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司



施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

| 楼号  | 材料名称 | 规格/型号 | 质量评价 | 数量(单位) | 备注 |
|-----|------|-------|------|--------|----|
| 60# | 户箱   | ALH1  | 质量合格 | 4      |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |
|     |      |       |      |        |    |

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

| 有关各方责任工程师 | 质量验收结果 | 签 名 | 日 期             |
|-----------|--------|-----|-----------------|
| 施工单位责任人   |        | 暴进忠 | 2020 年 8 月 18 日 |
| 监理工程师     | 验收合格   | 李海乐 | 2020 年 8 月 18 日 |
| 甲方现场工程师   |        |     | 2020 年 8 月 18 日 |
| 甲方招采工程师   |        |     | 年 月 日           |

|                                                                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位项目专用章：<br> | 监理公司项目专用章：<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

# 60 地块公寓楼及地库配电箱

## 河南铭蓉电气自动化有限公司送货单

收货单位：洛阳创世建筑工程有限公司

送货时间：2020 年 12 月 17 日


| 序号 | 名称及规格            | 单位 | 数量  | 单价     | 金额           |   |   |   |   |   | 备注 |   |   |
|----|------------------|----|-----|--------|--------------|---|---|---|---|---|----|---|---|
|    |                  |    |     |        | 百            | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |    | 元 | 角 |
| 1  | 户箱及表箱 AL-H1      | 台  | 874 | 194.71 | 壹            | 柒 | 零 | 壹 | 柒 | 陆 | 伍  | 肆 |   |
| 2  | 户箱及表箱 AL-H2      | 台  | 100 | 196.63 | 壹            | 玖 | 陆 | 陆 | 叁 | 零 | 零  |   |   |
|    |                  |    |     |        |              |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |                  |    |     |        |              |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |                  |    |     |        |              |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |                  |    |     |        |              |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |                  |    |     |        |              |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |                  |    |     |        |              |   |   |   |   |   |    |   |   |
|    |                  |    |     |        |              |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 合计 | 壹拾捌万玖仟捌佰叁拾玖元伍角肆分 |    |     |        | ¥：189839.54元 |   |   |   |   |   |    |   |   |

送货人：潘豹

监理单位：李志强

收货单位及收货人：暴迪忠

建设单位：李海东



## 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号一期 60 号公寓楼

合同名称：开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.60B-JA-037

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：


| 楼号  | 材料名称  | 规格/型号 | 质量评价 | 数量(单位) | 备注 |
|-----|-------|-------|------|--------|----|
| 60# | 户箱及表箱 | ALH1  | 质量合格 | 874    |    |
| 60# | 户箱及表箱 | ALH2  | 质量合格 | 100    |    |
|     |       |       |      |        |    |
|     |       |       |      |        |    |
|     |       |       |      |        |    |
|     |       |       |      |        |    |
|     |       |       |      |        |    |
|     |       |       |      |        |    |
|     |       |       |      |        |    |

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

| 有关各方责任工程师 | 质量验收结果 | 签名  | 日期          |
|-----------|--------|-----|-------------|
| 施工单位责任人   |        | 景进忠 | 2020年12月17日 |
| 监理工程师     | 验收合格   | 李海东 | 2020年12月17日 |
| 甲方现场工程师   | 验收合格   | 李海东 | 2020年12月17日 |
| 甲方招采工程师   |        |     | 年 月 日       |

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章：



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

### 工程结算资料核对确认表

|         |                         |                  |                               |  |
|---------|-------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 项目名称    | 开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同 |                  | 核对时间                          |  |
| 序号      | 结算资料名称                  | 核对数量             | 备注                            |  |
| 1       | 结算通知书                   | 1 份共 1 页         | 原件                            |  |
| 2       | 结算申请报告                  | 1 份共 1 页         | 原件                            |  |
| 3       | 授权委托书                   | 1 份共 3 页         | 原件                            |  |
| 4       | 工程往来账目明细                | 1 份共 1 页         | 原件                            |  |
| 5       | 各批次验收单                  | 1 份共 37 页        | 原件                            |  |
| 6       | 开元壹号 60 地块公寓楼及地库配电箱采购合同 | 1 份共 99 页        | 复印件                           |  |
| 相关部门签字栏 | 施工单位：<br>赵方方<br>(签字盖章)  | 项目工程部：<br>(签字盖章) | 成本部门：<br>(签字盖章)<br>2022.10.15 |  |

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

### 合同审批

|      |                                                                          |       |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 项目名称 | 开元壹号一期#                                                                  | 合同名称  | 开元壹号60地块公寓楼及地库配电箱采购工程  |
| 合同价  | 628,000.00                                                               | 币种汇率  | 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 |
| 暂估金额 | 0.00                                                                     |       |                        |
| 合作方  | 河南铭奇电气自动化有限公司 类型: 工程类                                                    |       |                        |
| 进项税率 | 0.00%                                                                    | 是否可抵扣 | 否                      |
| 招标计划 |                                                                          | 直接委托单 |                        |
| 合同附件 | 尺寸确认.pdf 量度说明.pdf 铭牌材料说明.pdf (原合同) 60公寓楼及地库配电箱.pdf 60地块公寓楼及地库配电箱采购合同.doc |       |                        |

|            |                                                              |           |               |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 合同款项明细: 1  |                                                              |           |               |
|            |                                                              | 款项明细      |               |
| 费用项:       | 03020108 建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->配电箱 单位工程: 开元壹号->60#地块->商务公寓 |           |               |
| 含税金额 (原币): | 628,000.00                                                   | 金额 (原币):  | 0.00          |
|            |                                                              |           | 税额 (原币): 0.00 |
| 说明:        |                                                              |           |               |
| 付款计划       |                                                              |           |               |
| 序号         | 计划付款时间                                                       | 含税金额 (原币) | 金额 (原币)       |
| 合计         |                                                              | 0.00      | 0.00          |
|            |                                                              |           | 税额 (原币) 0.00  |
|            |                                                              |           | 工作项 付款条件      |

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 经办人意见 |                                 |
| 经办人部门 | 集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号一期#->招标合约部 |

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 审<br>批<br>栏 | 招标采购经理意见<br>同意<br><br>签字: 张兴民 日期: 2020-09-05 |
|             | 项目工程部意见<br><br>签字: 王健乐 日期: 2020-09-08        |
|             | 预算经理意见<br><br>签字: 张磊 日期: 2020-09-08          |
|             | 财务经理意见<br>同意<br><br>签字: 李翔 日期: 2020-09-08    |
|             | 意见<br><br>签字: 日期:                            |
|             | 工程分管副总意见<br>同意<br><br>签字: 施聪明 日期: 2020-09-09 |
|             | 成本分管副总意见<br>同意<br><br>签字: 王艳强 日期: 2020-09-09 |
|             | 招采分管副总意见<br>同意<br><br>签字: 杨良婁 日期: 2020-09-10 |
|             | 中心总意见<br>同意<br><br>签字: 王志鑫 日期: 2020-09-10    |
|             | 财务分管副总意见<br>同意<br><br>签字: 刘晓旭 日期: 2020-09-11 |
|             | 法务专员意见<br>同意<br><br>签字: 高康 日期: 2020-09-11    |
|             | 集团招采总监意见<br>同意<br><br>签字: 杨良婁 日期: 2020-09-12 |
|             | 总经理意见<br>同意                                  |

发起人意见

签字: 罗梓 日期: 2020-09-15

签字: 赵萍 日期: 2020-09-16