

栾川山水文苑S1地块电梯采购合同进度款费用计算明细表（第6次）

序号	楼号	梯号	品牌	规格型号	梯速 (m/s)	停靠楼层	计量单位	固定合同价 (元)	合同总工程量	签证 (每部电梯增加费用随提货款100%支付)	合同单价	累计已审批进度款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)			本次申请应付款 (元)			累计已批未付 (不含本次申请, 元)	
												累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款 (含签证)	本次申请总金额 (含签证)	本次应付工程量	本次申请比例		累计实付款 (元)
								按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时, 按财务实际	已审批-支付		
1	1#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	122200.00	1	1200	122200			0.00	1.00	0.70	86740.00	86740.00	1.00	70.00%		
2	1#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	122200.00	1	1200	122200			0.00	1.00	0.70	86740.00	86740.00	1.00	70.00%		
3	2#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200	1.00	70.00%	70640.00	1.00	0.70	70640.00	0.00		0.00%		
4	2#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200	1.00	70.00%	70640.00	1.00	0.70	70640.00	0.00		0.00%		
5	2#	客梯DT3	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200	1.00	70.00%	70640.00	1.00	0.70	70640.00	0.00		0.00%		
6	3#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200	1.00	70.00%	70640.00	1.00	0.70	70640.00	0.00		0.00%		
7	3#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200	1.00	70.00%	70640.00	1.00	0.70	70640.00	0.00		0.00%		
8	3#	客梯DT3	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200	1.00	70.00%	70640.00	1.00	0.70	70640.00	0.00		0.00%		
9	5#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	122200.00	1	1200	122200	1.00	70.00%	86740.00	1.00	0.70	86740.00	0.00		0.00%		
10	5#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	122200.00	1	1200	122200	1.00	70.00%	86740.00	1.00	0.70	86740.00	0.00		0.00%		
11	6#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	128900.00	1	1200	128900			0.00	1.00	0.70	91430.00	91430.00	1.00	70.00%		
12	6#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	128900.00	1	1200	128900			0.00	1.00	0.70	91430.00	91430.00	1.00	70.00%		
13	7#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	101100.00	1	1200	101100	1.00	70.00%	71970.00	1.00	0.70	71970.00	0.00		0.00%		
14	7#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	101100.00	1	1200	101100	1.00	70.00%	71970.00	1.00	0.70	71970.00	0.00		0.00%		
15	8#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	101100.00	1	1200	101100	1.00	70.00%	71970.00	1.00	0.70	71970.00	0.00		0.00%		
16	8#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	101100.00	1	1200	101100	1.00	70.00%	71970.00	1.00	0.70	71970.00	0.00		0.00%		
17	9#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	124300.00	1	1200	124300	1.00	70.00%	88210.00	1.00	0.70	88210.00	0.00		0.00%		
18	9#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	124300.00	1	1200	124300	1.00	70.00%	88210.00	1.00	0.70	88210.00	0.00		0.00%		
19	10#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200			0.00	1.00	0.70	70640.00	70640.00	1.00	70.00%		
20	10#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	99200.00	1	1200	99200			0.00	1.00	0.70	70640.00	70640.00	1.00	70.00%		
21	11#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	128900.00	1	1200	128900	1.00	70.00%	91430.00	1.00	0.70	91430.00	0.00		0.00%		
22	11#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	128900.00	1	1200	128900	1.00	70.00%	91430.00	1.00	0.70	91430.00	0.00		0.00%		
23	12#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	109000.00	1	1200	109000			0.00			0.00	0.00		0.00%		
24	12#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	109000.00	1	1200	109000			0.00			0.00	0.00		0.00%		
25	13#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	103800.00	1	1200	103800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
26	13#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	103800.00	1	1200	103800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
27	15#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	103800.00	1	1200	103800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
28	15#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	103800.00	1	1200	103800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
29	16#	客梯DT1(西单)	西维迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	109000.00	1	1200	109000			0.00			0.00	0.00		0.00%		
30	16#	客梯DT2(东单元)	西维迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	109000.00	1	1200	109000			0.00			0.00	0.00		0.00%		

31	16#	客梯 DT3(东单)	西维迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	107100.00	1	1200	107100			0.00			0.00	0.00		0.00%		
32	17#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
33	17#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
34	18#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
35	18#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
36	19#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
37	19#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
38	20#	客梯DT1	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
39	20#	客梯DT2	西维迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	106500.00	1	1200	106500			0.00			0.00	0.00		0.00%		
81	合计							4261300.00		46800.00				1244480.00			1742100.00	497620.00		11.68%	1244420.00	60.00
																	497620					

本次付款申请金额取整为:

现场驻场成本负责人:

袁兴辉

施工单位:

邵亚辉

日期: 2023.2.16