



栾川山水文苑S1地块电梯安装合同进度款费用计算明细表（第3次）

序号	楼号	梯号	品牌	规格型号	梯速 (m/s)	停靠楼层	计量单位	固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)			本次申请应付款 (元)			累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)
											按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款		
								按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单单价	自动计算	截至付款计算时, 按财务实际	已审批-实付	
1	1#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00	1.00	0.40	13520.00	13520.00	1.00	40.00%		
2	1#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00	1.00	0.40	13520.00	13520.00	1.00	40.00%		
3	2#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00		0.00%		
4	2#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00		0.00%		
5	2#	客梯DT3	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00		0.00%		
6	3#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00		0.00%		
7	3#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00		0.00%		
8	3#	客梯DT3	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00		0.00%		
9	5#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800	1.00	40.00%	13520.00	1.00	0.40	13520.00	0.00		0.00%		
10	5#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800	1.00	40.00%	13520.00	1.00	0.40	13520.00	0.00		0.00%		
11	6#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00	1.00	0.40	14440.00	14440.00	1.00	40.00%		
12	6#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00	1.00	0.40	14440.00	14440.00	1.00	40.00%		
13	7#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800	1.00	40.00%	13120.00	1.00	0.40	13120.00	0.00		0.00%		
14	7#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800	1.00	40.00%	13120.00	1.00	0.40	13120.00	0.00		0.00%		
15	8#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800	1.00	40.00%	13120.00	1.00	0.40	13120.00	0.00		0.00%		
16	8#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800	1.00	40.00%	13120.00	1.00	0.40	13120.00	0.00		0.00%		
17	9#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	35000.00	1	35000	1.00	40.00%	14000.00	1.00	0.40	14000.00	0.00		0.00%		
18	9#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	35000.00	1	35000	1.00	40.00%	14000.00	1.00	0.40	14000.00	0.00		0.00%		
19	10#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	1.00	40.00%		
20	10#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	1.00	40.00%		
21	11#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100	1.00	40.00%	14440.00	1.00	0.40	14440.00	0.00		0.00%		
22	11#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100	1.00	40.00%	14440.00	1.00	0.40	14440.00	0.00		0.00%		
23	12#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
24	12#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
25	13#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
26	13#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
27	15#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
28	15#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
29	16#	客梯DT1(西单)	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		

30	16#	客梯DT2 (东单元 客梯 DT3(东单	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
31	16#		西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
32	17#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
33	17#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
34	18#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
35	18#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
36	19#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
37	19#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
38	20#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
39	20#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300				0.00			0.00	0.00		0.00%		
81	合计							1338700.00						214160.00			296000.00	81840.00		6.11%	214040.00	120.00
本次付款申请金额取整为：																	81840					
现场驻场成本负责人： 														施工单位： 				日期： 2023.2.16				