



栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同--第二次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	优惠率	总建筑面积	一期1#~11#建筑面积	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
								累计已审批工程量	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额	累计申请比例		
栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同				按合同填写		/	/	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	自来水管网	分批施工、分批付款,开工进场前付至管网价款的30%,按一期1~11#楼建筑面积折算比例	项	2520862.14		133916.97	54,181.79	/	305862.10	/	0.3	305862.10	0.00	0.00%	0.00	0.00
2	自来水加压设备及水箱	泵房设备进场前付至设备价款的50%	项	1330578.00							0.5	665040.23	665040.23	50.00%		
3	合计(元)		项	3851440.14					305862.10		0.3	970902.33	665040.23	50.00%	0.00	0.00
4	优惠后合计(元)		项	3850000	0.9996											
5	本次付款申请金额为(元)												665040			
6	现场驻场成本负责人:  2023.3.17								施工单位: 		原中有					