


栾川山水文苑项目S1地块暖气工程施工及经营供暖服务合同—第一次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	合同价(元)	累计已审批工程款(元)		累计应付工程款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	
						填写累计已审批的数量	按已审批金额填写	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额			累计申请比例
栾川山水文苑项目S1地块暖气工程施工及经营供暖服务合同														
1	一期热源		项	1	2560000.00									
2	一期热力管网施工部分(二网+立管+支管+燃气工程)	本期所有主材(管道)进场后7日内付至本期热力管网施工部分金额的50%	项	1	1600000.00			1.00	0.5	800000.00	800000.00	0.5		
3	二期热源		项	1	2560000.00									
4	二期热力管网施工部分(立管部分+支管部分)		项	1	600000.00									
5	合计(元)		项	1	7320000.00				0.5	800000.00	800000.00	50.00%	0.00	
6	本次付款申请金额为(元)													
7	现场驻场成本负责人:	徐学群 2023.4.26 徐学群 2023.4.26 进场材料乙方帮自己看管.							施工单位:		徐学群			