

工程进度款费用计算明细表-示范区景观

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工 程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)			本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)	
					累计已审批工程 量	累计已审批工 程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比 例	本次应付款 (详 见明细附件)	应申请总金额	累计申请比例
1	临时绿墙工程	304220.26	1.00	304220.26	1.00	1.00	0.00	1.00	70%	212954.19	212954.19	70%
2	园建工程	2232079.15	1.00	2232079.15	1.00	1.00	0.00	1.00	70%	266749.27	266749.27	12%
3	绿化工程	1377056.92	1.00	1377056.92	1.00	1.00	0.00	1.00	70%	210656.31	210656.31	15%
4	水电工程	570805.31	1.00	570805.31	1.00	1.00	0.00	1.00	70%	58712.85	58712.85	10%
5	室外管网	450677.54	1.00	450677.54	1.00	1.00	0.00	1.00	70%	105263.95	105263.95	23%
进度款合计					5.00					854336.57	854336.57	

段笑群
2023.4.28

胡敏杰 2023.4.28

杨志刚
2023.4.18