

# 工程进度、质量、安全确认单

编号：001

项目名称	洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程	施工单位	河南梦景园林工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程施工合同	合同编号	LFC.C06-JP-025

致：河南浩德新澜置业有限公司

我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程合同》根据合同约定，绿墙工程、园建工程、水电工程及室外管网工程付款方式：6.1.1、施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的70%；绿化工程付款方式：6.2.1 施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的70%；截止目前完成以下进度：

**园建工程**

1. 临时绿墙工程已完成 32 根立柱及基础
2. 人行道素土夯实、水泥石粉垫层、混凝土垫层已完成（附图）
3. 儿童景墙工程基础、实心砖墙、压顶、石材墙面、抹灰、预埋件已完成 70%
4. 迎宾景墙工程基础、独立基础、素混凝土垫层已完成，钢管柱、预埋铁件已完成
5. 河洛主题水景土方及水系素混凝土垫层已完成
6. 拱桥工程基础、直形墙、拱板、现浇构件钢筋已完成
7. 眺望桥基础垫层、独立基础、矩形柱、现浇构件钢筋、预埋铁件已完成
8. LOGO 水景墙垫层实心砖墙已完成
9. 玻璃砖墙垫层、实心砖墙、已完成
10. 泵坑基础垫层、现浇构件钢筋已完成
11. 儿童活动场地及舞台空间垫层浇筑完成
12. 云阶素土夯实、垫层已完成
13. 售楼部入口水景夯实地基、砖基础、垫层、直形墙已完成 50%
14. 下沉庭院水系垫层、现浇构件钢筋、钢筋混凝土已完成

**绿化工程**

1. 整理地形已完成 20%
2. 乔灌木（丛生黄连木 1 株、丛生乌桕 2 株、乌桕 A 1 株、乌桕 B 1 株、乌桕 C 4 株、斜杆乌桕 2 株、高杆红叶石楠 A 12 株、桂花 A 3 株）

**电气工程**

1. 电气工程土方挖方回填、管道预埋、手孔井已完成 40%

**给排水工程**

1. 景观给水土方开挖、回填、管道预埋已完成 80%、景观排水土方开挖、回填、管道预埋已完成 20%
2. 河洛主题给排水 土方开挖、回填、管道预埋已完成
3. 二进水景 土方开挖、回填、管道预埋已完成 30%
4. 售楼部入口水景 土方开挖、回填、管道预埋已完成 50%



5. 跌水构筑给排水 土方开挖、回填、管道预埋已完成 90%

6. 下沉广场给排水 土方开挖、回填、管道预埋已完成



室外管网给排水、电气工程

1. 小市政雨污水、给水土方开挖回填、管道预埋、已完成 80%
2. 小市政电气工程已完成 80%

后场工程

1. 园路基础及垫层、铺装（石材已到全）
2. 水电工程土方开挖、回填、管道预埋已完成 80%

请建设单位予以确认！

工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。  施工单位： <u>景园林工程有限公司</u> 日期： <u>2023</u> 年 <u>4</u> 月 <u>27</u> 日
监理单位审核意见： <u>经审核该工程符合合同约定</u> <u>的定 请建设单位尽快支付工程款</u>   签字： <u>李维</u> 日期： <u>2023</u> 年 <u>4</u> 月 <u>28</u> 日	建设单位审核意见：   签字： <u>李维</u> 日期： <u>2023</u> 年 <u>4</u> 月 <u>28</u> 日

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

