

工程进度款费用计算明细表

| 序号 | 分项名称 | 暂定/固定合同价 | 合同总价 | 合同单价 | 累计已审批工程款(元) | | 本次申请工程款(元) | | 累计应付款(含本次申请,元) | | 累计申请比例 |
|----|---------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|--------|
| | | | | | 累计已审批工程 量 | 累计已审批金额 填写 | 本次应付工程款 填写 | 合同节点比例 | 本次应付款 计算 | 应申请总金额 不超出合同对应 清单总价 | |
| | | 按合同填写 | 按中标清单 填写 | 按中标清单 填写 | 按已审批 量 | 按已审批金额 填写 | 按合同节点 比例 | 按合同节点 计算 | 按合同节点 计算 | 不超出合同对应 清单总价 | 自动计算 |
| 1 | 家具 | 706704 | 1.00 | 706704 | 1.00 | 212011.20 | 80% | 353352.00 | 565363.20 | 80.00% | 80.00% |
| 2 | 灯具 | 160880 | 1.00 | 160880 | 1.00 | 48264.00 | 80% | 80440.00 | 128704.00 | 80.00% | 80.00% |
| 3 | 装置挂件 | 198450 | 1.00 | 198450 | 1.00 | 59535.00 | 80% | 99225.00 | 158760.00 | 80.00% | 80.00% |
| 4 | 地毯 | 37200 | 1.00 | 37200 | 1.00 | 11160.00 | 80% | 18600.00 | 29760.00 | 80.00% | 80.00% |
| 5 | 布艺 | 4960 | 1.00 | 4960 | 1.00 | 1488.00 | 80% | 2480.00 | 3968.00 | 80.00% | 80.00% |
| 6 | 饰品摆件 | 231394 | 1.00 | 231394 | 1.00 | 69418.20 | 80% | 115697.00 | 185115.20 | 80.00% | 80.00% |
| 7 | 设计费 | 20000 | 1.00 | 20000 | 1.00 | 6000.00 | 80% | 10000.00 | 16000.00 | 80.00% | 80.00% |
| 8 | 进度款支付合计 | 1359588 | | | | 407876.4 | | 679794.00 | 1087670.40 | | 80.00% |

莫门
2023.4.27



胡敏杰 2023.4.27