

66#地块项目临电施工合同结算汇总表

合同编号: KYH.66-QQ-012


合同金额: 180000元

合同名称: 66#地块项目临电施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 瑞旗建设集团有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	178600.00
1.1	合同价	0	0	0	180000.00
1.2	未施工项扣减	0	0	0	-1362.50
1.3	签证	0	0	0	0.00
1.4	设计变更	0	0	0	0.00
1.5	协商优惠金额				-37.50
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	178,600.00元		
		(大写)	壹拾柒万捌仟陆佰元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	178,600.00元		
		(大写)	壹拾柒万捌仟陆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	178,600.00元		
		(大写)	壹拾柒万捌仟陆佰元整		

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2023.4.24

日期: 

66#地块项目临电施工合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税单价(元)	合价(元)
一	合同内未施工项扣减					
1	围栏	1. 名称:围栏, 4.3*5.5米, 1.5米高 2. 围栏门上加挂锁, 颜色与箱变配合协调 3. 其他详见图纸, 满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	-0.25	5450	-1362.50
二	未施工项扣款小计			元		-1362.50
三	合同价			元		180000
四	签证			元		0
五	设计变更			元		0
六	合计(二+三+四+五)			元		178637.5
七	最终结算金额			元		178600



工程结算通知书

河南瑞旗建设工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《66#地块项目临电施工合同》合同编号为：KYYH.66-QQ-012 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
 - 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2023 年 3 月 15 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2023 年 3 月 25 日前提交我公司成本部门的 高明谦 签收。
 - 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
 - 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
 - 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。
- 附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明
- 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 高明谦 电话 _____，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：高智瑞

开元壹号项目工程总签发：

文金生

开元壹号项目总签发：

高智瑞

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的《66#地块项目临电施工工程合同
KYYH.66-QQ-012》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为
180000元；合同执行过程中发生签证 /份，增加造价为 /元；合同执
行过程中发生设计变更 /份，增（减）造价为 /元。

合同增加造价合计为 /元，申报合同结算造价为 180000元，请贵司
按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉
求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2023年3月6日），我司已收到贵司支付的工程款共计
144000元（大写：壹拾肆万肆仟元整）。

（结算明细见附件）

公司（盖章）

2022年3月6日



结算工作联系人：高华瑞

手机号码：17637999658

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人韩国杭系河南瑞旗建设工程有限公司的法定代表人，现委托高华瑞为我方代理人，并以本公司的名义办理66#地块项目临电施工工程合同 KYYH.66-QQ-012工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）



委托代理人：（签字）高华瑞

工程往来账目明细

合同名称：66#地块项目临电施工工程

合同编号：KYYH.66-QQ-012

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2023-1-8	144,000.00	100,000.00	180,000.00	9%	
2023-2-22	44,000.00	44,000.00			
小计		144000	180,000.00		

甲方财务：截止2023.3.7日累计已付14.4万。乙方财务：

累计已收发票18万(税率9%) (单位盖章)

核对一致。

核对
2023.3.7



水电费结清证明

河南瑞旗建设工程有限公司施工的 66#地块项目临电施工工程，现已施工完成，施工中自备发电机，无产生电费、水费。

特此说明。

2023 年 3 月 9 日

王平



浩德鑫置地

HDX REAL ESTATE



TEL: 0379-69916601

单项工程验收单 (分包)

2023年1月11日

合同名称		66#地块项目临电施工合同			
施工单位		河南瑞旗建设工程有限公司			
建设单位		洛阳浩德鑫置地有限公司			
工程开工日期	2022年12月16日	工程竣工日期	2023年1月9日		
工程内容: 66#地块安装630KVA箱变一台, 送电, 安装护栏。					
验收结论: 护栏做南北西侧, 东侧有围挡无法做。 李彬					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划 ✓		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格 ✓		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故 ✓		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 ✓		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		肖利军		
	监理单位验收人员签字或盖章		监理朱彬		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
张宇	赵乐源	肖兴峰			
2023.1.11	2023.1.11	2023.1.11			

竣工报告书

工程名称:	66#地块项目临电施工工程		
开工日期:		竣工日期:	
竣工内容	<p>我方已根据双方合同约定,完成合同内所有施工内容。</p> <ol style="list-style-type: none">1、自电源点至用户箱变新建电缆一回,型号 ZC-YJLV22-8.7/10kV-3*120;2、新开挖电缆通道一回,敷设电缆埋管一回,新制作电缆终端头2套;3、新建用户 630kVA 箱变一座,新建箱变基础一座;4、承建电气设备、设施安装、试验,供电部门电气设备及现场情况验收、送电等工作。		
情况说明			
施工单位:		建设单位:	
项目负责人:		建设单位负责人:	

公司名称变情况说明

尊敬的合作伙伴:

我司[河南瑞旗建设工程有限公司]为了业务扩展的需求,在 2023 年 4 月 12 日将公司名称变更为[瑞旗建设集团有限公司],并已获得政府相关单位的审批核准,办妥了相关执照证书。就日后各项目与我司之间的商业往来,涉及相关名称变更事宜的,敬请各项目配合:

一、公司的主体性、法律地位不变:原[河南瑞旗建设工程有限公司]与各项目及厂家间的合同、买卖,没有任何的改变,贵我双方须继续遵守及履行。

二、我司银行基本户账号、纳税人识别号、地址、电话等均未变更。

新 名: 瑞旗建设集团有限公司

纳税人识别号: 91410581326847017Y

地 址: 林州市兴林路东段 3 号

电 话: 0393-8915588

开 户 行: 中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行

帐 号: 4105 0160 6157 0000 0066

行 号: 1054 9616 1575

基本存款账户信息

账户名称: 瑞旗建设集团有限公司

账户号码: 41050160615700000066

开户银行: 中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行

法定代表人:
(单位负责人) 韩国杭

基本存款账户编号: J4961000992202



2023 年 月 19 日

私营企业基本注册信息查询单

企业基本信息

企业名称	瑞旗建设集团有限公司		
原注册号	-		
统一社会信用代码	91410581326847017Y	注册号	410581000029475
企业类型	有限责任公司（自然人独资）	法定代表人	韩国航
注册资本	6570.000000万人民币	联系电话	139****6570
成立日期	2015年01月04日	经营状态	存续
经营期限自	2015年01月04日	经营期限至	2045年01月03日
登记机关	林州市市场监督管理局	核准日期	2023年04月12日
住所	林州市兴林路东段3号	所属区域	林州市
所属行业	建筑业	所在自贸区名称	-
管辖单位	林州市市场监督管理局开元市场监督管理所		
是否集团母公司	是	集团简称	瑞旗建设集团
集团名称	-		
档案号	-	副本数量	2个
经营范围	建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政工程、机电设备安装工程、消防设施工程、桥梁与隧道工程、建筑装饰装修工程、输电工程、水井勘察及钻井工程、地基与基础工程、钢结构工程、环保工程、幕墙工程、特种业（结构补强）、电力工程、防腐保温工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、劳务、渣土外运、光伏组件安装、附着升降脚手架、机械设备租赁安装、管道安装、土地整理、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程、机场道面修补、嵌缝、电子与智能化工程、石油化工程、光伏新能源工程、太阳能光伏发电系统的销售及安装、风力发电、风力太阳能及新能源电力设计及安装；环保设备销售、农副产品销售、新型建筑材料销售安装；机电设备的改造维修及维护服务；高低压电力设备的销售、安装及维修；锅炉安装改造维修及技术服务、电力设备维护和检修。		

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
章程	2023年04月12日	-	章程备案
企业名称	2023年04月12日	河南瑞旗建设工程有限公司	瑞旗建设集团有限公司
详细企业类型	2022年10月31日	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司（自然人独资）
章程	2022年10月31日	-	章程备案
管理人员	2022年10月31日	吴亚婷,韩国航	韩航洲,韩国航
股东名录	2022年10月31日	韩国航:%;吴亚婷:%;	韩国航:100%;
经营范围	2019年07月18日	建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政工程、机电设备安装工程、消防设施工程、桥梁与隧道工程、建筑装饰装修工程、输电工程、水井勘察及钻井工程、地基与基础工程、钢结构工程、环保工程、幕墙工程、特种业（结构补强）、电力工程、防腐保温工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、爆破与拆除工程施工、劳务、渣土外运、光伏组件安装、附着升降脚手架、机械设备租赁安装、管道安装、土地整理、城市轨道交通工程、城	建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政工程、机电设备安装工程、消防设施工程、桥梁与隧道工程、建筑装饰装修工程、输电工程、水井勘察及钻井工程、地基与基础工程、钢结构工程、环保工程、幕墙工程、特种业（结构补强）、电力工程、防腐保温工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、劳务、渣土外运、光伏组件安装、附着升降脚手架、机械设备租赁安装、管道安装、土地整理、城市轨道交通工程、城