

工程进度款费用计算明细表-示范区景观

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	累计申请比例
					累计已审批工程量	累计已审批批工程量	累计已审批批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款(详见附件)		
1	临时绿墙工程	304220.26	1.00	304220.26	1.00	1.00	212954.19	1.00	70%	-85181.67	127772.52	42%
2	园建工程	2232079.15	1.00	2232079.15	1.00	1.00	266749.27	1.00	70%	830767.64	1097516.91	49%
3	绿化工程	1377056.92	1.00	1377056.92	1.00	1.00	210656.31	1.00	70%	725603.73	936260.04	68%
4	水电工程	570805.31	1.00	570805.31	1.00	1.00	58712.85	1.00	70%	338366.87	397079.73	70%
5	室外管网	450677.54	1.00	450677.54	1.00	1.00	105263.95	1.00	70%	39558.12	144822.06	32%
6	追加付款金额									-300000.00		
7	监理罚款									-5000.00		
8	工程罚款									-2000.00		
9	进度款合计				5.00		864336.57			1542114.69	2703451.26	

胡敏杰 2023.6.21
程余研 2023.6.21

杨志刚 2023.6.21

