


山水文苑（栾川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第3次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总价	累计已审批工程款(元)		累计应付工程款(含本次申请,元)		本次申请总金额	本次申请应付工程款	本次申请比例	累计已付款(元)	累计应付工程款	本次申请计算金额	本次申请应付工程款	本次申请比例	累计已付款(不含本次申请,元)		
					合同节点比例	按已审批金额填写	合同节点比例	按合同节点填写										按合同节点比例	按合同节点填写
1	1#消防工程	项	71377.76	1	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%								
2	2#消防工程	项	108383.91	1	0.65	15180.38	0.65	29515.98	22054.77	1.00	65.00%								
3	3#消防工程	项	102811.00	1	0.65	23644.06	0.65	23644.06			65.00%								
4	5#消防工程	项	73873.31	1	0.65	16986.24	0.65	16986.24			65.00%								
5	6#消防工程	项	79321.88	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
6	7#消防工程	项	77668.77	1	0.65	12496.47	0.65	22733.92	15749.92	1.00	65.00%								
7	8#消防工程	项	75558.84	1	0.65	18883.10	0.65	18883.10			65.00%								
8	9#消防工程	项	76776.80	1	0.65	19896.90	0.65	19896.90			65.00%								
9	10#消防工程	项	70886.08	1	0.65	0.00	0.65	17017.88	26181.36	1.00	65.00%								
10	11#消防工程	项	82430.71	1	0.65	19286.55	0.65	19286.55			65.00%								
11	12#消防工程	项	394804.28	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
12	13#消防工程	项	87186.26	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
13	15#消防工程	项	78940.73	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
14	16#消防工程	项	291975.29	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
15	17#消防工程	项	319837.90	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
16	18#消防工程	项	322138.31	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
17	19#消防工程	项	315874.76	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
18	20#消防工程	项	353434.23	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
19	车库消防工程	项	3578283.95	1	0.65	288559.82	0.65	563191.92	422510.92	1.00	65.00%								
20	抗震支架	项	152779.85	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
21	室外消防栓工程	项	260298.21	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
22	沟槽管件	项	102851.28	1	0.65	10621.37	0.65	21331.45	16477.04	1.00	65.00%								
23	补充清单	项	202505.89	1	0.65	0.00	0.65	0.00			65.00%								
24			7280000.00			425554.89		752487.99	502974.01										
25	本次付款申请金额取整为:																389837.00	35717.89	
26	场驻场成本负责人: 																		日期: 2023年7月4日



施工单位: 安泰工程