


工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付	隐藏该行
1	1#楼					3060951.71			1115371.45	4176323.16				
	土建:9层及以上主体结构完成					3005828.92	1336582.54	80%	1069266.03	4075094.95				
	安装:9-12层水电预留预埋完成					55122.79	57631.77	80%	46105.42	101228.21				
2	2#楼					4584791.68			0.00	4584791.68				
	土建:5-8层主体结构完成					4520206.94		80%	0.00	4520206.94				
	安装:5-8层水电预留预埋完成					64584.74		80%	0.00	64584.74				
8	9#楼					3245364.16			1115587.30	4360951.46				
	土建:9层及以上主体结构完成					3200998.22	1336582.54	80%	1069266.03	4270264.26				
	安装:9-12层水电预留预埋完成					44365.94	57901.59	80%	46321.27	90687.21				
9	10#楼					4036713.93			1537703.44	5574417.37				
	土建:9层及以上主体结构完成					3976629.25	1844628.51	80%	1475702.81	5452332.06				
	安装:9-12层水电预留预埋完成					60084.68	77500.79	80%	62000.63	122085.31				
13	15#楼					1424661.22			0.00	1424661.22				
	主体+二次+装修+安装+社保					1424661.22			0.00	1424661.22				
17	合计					16340000.00			3768662.19	20121144.89		据实填总金额	据实填写挂账	本次核对不作为最终结算依据
	本次付款申请金额取整为:								3760000					取到整数位

注:1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人: 

日期: 2023.7.4

施工单位:

日期:

段安平 2023.7.4

中创市政建设发展有限公司

