

栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同—第四次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	优惠率	总建筑面积	一期1#-11#建筑面积(含)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
								累计已审批工程量	累计已审批金额	累计应付工程量	累计申请比例	累计应付款	应申请总金额	合同节点比例		
栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同				按合同填写		/	/	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	自来水管网	分批施工、分批付款,全部工程完工后付至总价款的80%,按一期1-11#楼建筑面积折算比例	项	2520862.14		133916.97	66,613.94	0.6	752367.20	/	0.40	1003156.27	250789.07	80.00%	0.00	0.00
2	自来水加压设备及水箱	全部工程完工后付至总价款的80%	项	1330578.00				0.5	665040.00		0.80	1064462.40	399422.40	80.00%		
3	合计(元)			3851440.14					1417407.20			2067618.67	650211.47	80.00%	1036000.00	381407.20
4	优惠后合计(元)			3850000	0.9996											
5	本次付款申请金额为(元)												650211			
6	现场驻场成本负责人: <i>张兴辉</i> 2023.7.24								施工单位: <i>周志敏</i>							

