

工程进度款费用计算明细表（建设工程监理合同）（第三次进度款）

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额	已审批-实付	隐藏该行
		765135.00	主楼及非人防91500m2,人防4500m2	固定综合单价为非人防工程价格7.59元/m2、人防工程价格15.7	0.00	0.00								
1	1#楼	41091.35				16436.54			0.00	16436.54	40.00%		0.00	
2	2#楼	43058.45				17223.38			0.00	17223.38	40.00%			
3	3#楼	43058.45				0.00			0.00	0.00	0.00%			
4	5#楼	42643.58				0.00			0.00	0.00	0.00%			
5	6#楼	46878.12				0.00			0.00	0.00	0.00%			
6	7#楼	42989.23				0.00			0.00	0.00	0.00%			
7	8#楼	46734.89				0.00			0.00	0.00	0.00%			
8	9#楼	41091.35				16436.54			0.00	16436.54	40.00%			
9	10#楼	55677.96				5567.80			16703.39	22271.19	40.00%			
10	11#楼	65416.16				0.00			0.00	0.00	0.00%			
11	12#楼	42621.27				0.00			0.00	0.00	0.00%			
12	13#楼	45409.30				0.00			0.00	0.00	0.00%			
13	15#楼	5052.51				3031.51			0.00	3031.51	60.00%			
14	地下非人防车库	132762.38				0.00			0.00	0.00	0.00%			
15	地下人防车库	70650.00				0.00			0.00	0.00	0.00%			
16	合计	765135.00				58695.76			16703.39	75399.15	9.85%	据实填总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:									16703					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

同路15
2023.7.13

施工单位：

河南荣耀工程
有限公司
李豪

日期：2023.7.13