

### 工程款支付申请单

编号：

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目	施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程	合同编号	BLT. JP. 034


致： 河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了<洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程>施工合同，根据合同约定：1.1、地面石材、仿石砖、墙面石材到货（除异形、补单外）并经甲方、监理验收合格后，付合同内相应材料价款的80%；

1.2、施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程造价的80%；

现申请本次进度款：1067834.64元（壹佰零陆万柒仟捌佰叁拾肆元陆角肆分），请予以审批。

施工单位（章）  
项目经理：  
日期：



2021.8.7

备注：本表做为支付工程款的附件。

## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目	施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程	合同编号	BLT. JP. 034

致：河南浩德龙瑞置业有限公司








我单位已完成工作：

园建工程：1、临时绿墙完成 400 m<sup>2</sup>，立方钢柱全部完成；  
 2、沥青道路混凝土基础施工完成，停车位路牙石到场；  
 3、前场人行道混凝土、砾石区域混凝土完成，PC 砖到场；  
 4、停车位对景景墙钢结构施工完成，黄木纹瓷砖到场；  
 5、镂空景墙钢结构施工完成，爱马仕灰瓷砖到场；  
 6、大门对景景墙钢结构施工完成，爱马仕灰瓷砖到场；  
 7、前场水系钢筋砼施工完成，黑金沙石材到场；  
 8、大门前广场混凝土施工完成，石材、PC 砖到场；  
 9、大门入口及台阶混凝土施工完成，石材、PC 砖到场；  
 10、大门入口水系钢筋砼施工完成，石材到场；  
 11、弧形水系钢筋砼施工完成，石材到场；  
 12、连廊地面砼基础及连廊景墙砖砌体施工完成，PC 砖到场；  
 13、中心水系钢筋砼、售楼部西平台砼施工完成，石材、PC 砖到场；  
 14、后场砾石区混凝土施工完成；

绿化工程：后附进场苗木表；

水电工程：1、绿化给水、雾森给水、水系给水、室外给水主管网完成；  
 2、雨水主管网完成；  
 3、室外污水主管网完成；  
 4、前场水系、大门入口水系、弧形跌水水系、中心水系内循环主管网完成；  
 5、电线管预埋完成

请予以审批。

工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。	 施工单位:  日期: 2023年7月29日
监理单位审核意见: 经现场核对, 以上同建工程 绿化工程, 水电工程等施工内容 已完工。  签字:  日期: 2023.7.29	建设单位审核意见: 经核对, 水电工程内容已完成。  2023.7.29  2023.7.29 签字:  日期: 2023.7.30	

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。