

工程款支付申请单

编号:

项目名称	洛阳市洛龙区八里堂项目	施工单位	河南省海格广告有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区八里堂项目围挡制作与安装工程施工合同	合同编号	BLT.QQ.002

致: 河南浩德龙瑞置业有限公司

根据合同《洛阳市洛龙区八里堂项目 围挡制作与安装工程施工合同》，全部围挡安装完成，经甲方验收合格，支付至已完工程造价的 80%。现申请 80%工程进度款：95314.04 元（大写：玖万伍仟叁佰壹拾肆圆肆分），请予以审核！

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司郑州中苑名都支行 1702150809200015169



备注：本表做为支付工程款的附件。

3-08-08

杜飞2023-08-08

杜飞2023-08-08

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	洛阳市洛龙区八里堂项目	施工单位	河南省海格广告有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区八里堂项目围挡制作与安装工程施工合同	合同编号	BLT.QQ.002

致: 河南浩德龙瑞置业有限公司

根据合同《洛阳市洛龙区八里堂项目 围挡制作与安装工程施工合同》，按月结算付至月度结算额的80%。2023年4月份结算金额为119142.54元，现申请80%工程进度款：95314.04元（大写：玖万伍仟叁佰壹拾肆圆肆分），请予以审核！

3-08-08

杜飞2023-08-08

杜飞2023-08-08

工程 进度 质量 安全 描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。
----------------------------	---



施工单位: 杜飞 日期:

3-08-08

监理单位审核意见: 根据双方签订的《洛阳市洛龙区八里堂项目围挡制作与安装工程合同》约定第六.3条,本次支付至已完工程总价的80%。 请建设单位审核。 签字: <u>王广波</u> 日期: 2023.7.1	建设单位审核意见: 现场红线部位围挡已安装并 通过验收,同意按合同约定 支付验收确认工程量进行支付。 杜飞 2023.7.1 签字: <u>张明</u> 日期: 2023.7.1
---	--

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。
2023.7.1



3-08-08

杜飞2023-08-08

杜飞2023-08-08

总包/分包中间节点验收单

年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区八里堂项目围挡制作与安装工程施工合同				
施工单位	河南省海格广告有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年3月24日	工程竣工日期	2023年3月31日		
工程内容: 新建围挡, 3米高长约400米的制作与施工、其余2.5米高长约801米的制作与施工(拟开工地大门2个), 不含营销外包装。					
验收结论: 现场实际制作与施工: 2.5米高, 长778.15米。(含开工地大门2个), 不含营销外包装。 监理: 刘文斌					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		√B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良 √B: 合格 C: 不合格					
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		√B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				

洛阳市洛龙区八里堂项目围挡制作与安装工程 形象进度确认单

项目名称：洛阳市洛龙区八里堂项目

施工单位：河南省海格广告有限公司

日期：2023年4月

合同编号：BLT.QQ.002

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	2.5m 高围挡	2.5m 围挡 778.15m 长施工完毕	
施工单位人员签字：  			
监理单位人员签字：  			
建设单位人员签字：  工程量属实，经三方共同确认，最终确认本次完成工程量778.15米。			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。 <div style="float: right; text-align: right;">  2023.7.10 </div>			



日期：

甲控（乙供）材料、设备验收单

项目名称：洛阳市洛龙区八里堂项目围挡制作与安装工程

合同名称：洛阳市洛龙区八里堂项目围挡制作与安装工程施工合同 合同编号：BLT.QQ.002

供应商名称：河南省海格广告有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：					
楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量（单位）	备注
	镀锌方管	□80*80*2mm	✓		
	镀锌方管	□60*40*1mm	✓		
	镀锌瓦	0.3mm	✓		
	混凝土	C20	✓		
	镀锌方管	□100*100*2mm	✓		
注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、厚度合格（每批抽查一次）；4、切割整齐无崩边；5、技术指标符合图纸设计要求；					
有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：					
有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期		
施工单位责任人	质量合格	杜建芳			
监理工程师	合格	刘子欣			
甲方工程师	材料合格	杜飞			
甲方招采工程师					
甲方设计工程师					
验收结论	质量合格				
施工单位项目专用章：			监理单位项目专用章 		
注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。					


注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。
招采工程师、设计工程师第一次验收参加，以后可视情况参与（多批次最少参加三次）。

单项工程验收单 (分包)

2023年3月31日

合同名称	八里堂项目地块围挡制作与安装工程施工合同				
施工单位	河南省海格广告有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年3月24日	工程竣工日期	2023年3月31日		
工程内容： 现场临时围挡制作与安装工程（大门除外）已完工，申请竣工验收。					
验收结论： 少量面板不平整，部分立柱高度不足，局部焊缝不饱满，局部漏焊，局部面板污染，局部漏刷漆。					
工程评价结果：在评价结果后打√ 整改完成复验。					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特重大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		杨建峰 2023.3.31		
	监理单位验收人员签字或盖章		李妍 2023.3.31		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
杜飞 2023.3.31			赵子阔 2023.3.31		


张明
 2023.7.10



单项工程验收单 (分包)

2023年4月19日

合同名称	八里堂项目地块围挡制作与安装工程施工合同				
施工单位	河南省海格广告有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年3月24日	工程竣工日期	2023年3月31日		
<p>工程内容： 现场临时围挡制作与安装工程（大门除外）于2023年3月31日已完工，并申请竣工验收。验收过程中发现以下问题：部分立柱高度不足；局部焊缝不饱满、漏焊；局部面板不平整、污染；局部焊缝漏刷漆等。施工单位今日申请复验。</p>					
<p>验收结论： 立柱高度已提高，焊缝已补焊，涂刷防腐漆 东北角局部面板不平整，增加围板厚度通过验收（已加固）处理</p>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 √	符合 √	符合 √	符合 √	符合 √
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格 √		C：不合格
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		杨建伟		
	监理单位验收人员签字或盖章		刘广波		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部		设计部		成本部
	杜飞 23.4.20				



工程进度款费用计算明细表（悠然居临时围挡工程）

分项名称	合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申 请, 元)	本次付款形象进 度简述
		累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程款	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
悠然居项目临时围挡工 程	194637.81	61.21%	119142.55	119142.55	80%	95314.04	95314.04	48.97%	0.00	工程已全部完 工, 支付至已完 工程造价的80%	
现场已施工完2.5m高临 时围挡工程	119142.55	100.00%	119142.55	119142.55	80%	95314.04	95314.04	80.00%	0.00		
合计			119142.55			95314.04			0.00		
本次付款申请金额调整为:											

甲方代表: 赵永涛
乙方代表: 杨建芳

签字日期: 2023.7.6
签字日期: 2023.7.6

单位名称: 河南浩德龙置业有限公司
单位名称: 河南省海格广告有限公司

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。