

洛宁项目售楼部亮化工程及大屏施工合同合同 结算汇总表

合同编号: LNSSWY-JA-026

合同金额: 147590.00 元

合同名称: 洛宁项目售楼部亮化工程及大屏施工合同合同

甲方: 洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方: 洛阳宏润照明工程有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算金额				146600.00
1.1	结算价				146675.60
1.2	变更				0.00
1.3	签证				0.00
1.4	协商优惠金额				-75.60
二	其他费用合计				0.00
2.1	扣减税差				0.00
三	工程结算金额	(小写)	146,600.00元		
		(大写)	壹拾肆万陆仟陆佰元整		
四	应扣甲供材合计			0.00元	
4.1	甲供材料一			0.00	
4.2	甲供材料二			0.00	
五	应扣水电费合计			0.00元	
5.1	水费			0.00	
5.2	电费			0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	146,600.00元		
		(大写)	壹拾肆万陆仟陆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	146,600.00元		
		(大写)	壹拾肆万陆仟陆佰元整		

甲方代表: 段笑宇 ✓

乙方代表: 王明军

日期: 2023.6.9

日期: 2023.6.29




洛宁项目售楼部亮化工程及大屏施工合同合同合同
 结算明细表—亮化

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	品牌
					(元)	(元)	
一	亮化小计		元			65000	
1	配电箱	1. 名称:户外照明箱	台	1	599	599	浙江/德力西
		2. 型号:JGAL1					
		3. 规格:600x800x200					
		4. 安装方式:壁挂安装 底边距地1.					
2	防雨开关电源	1. 名称:防雨开关电源	个	41	110	4510	湖南/容湃
		2. 型号:AC220/DC24V 350W					
		3. 带防雨水功能					
3	配管	1. 名称:配管及配件	m	800	2	1600	广东/联塑
		2. 材质:PVC					
		3. 规格:25					
4	字体	1. LED发光字及字体钢架	m ²	28	450	12600	广东/联塑
		2. 其他详见图纸					
5	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	500	10	5000	洛阳/二缆
		2. 型号:ZR-YJV-3X4					
		3. 敷设方式、部位:配管敷设					
6	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	300	6	1800	洛阳/二缆
		2. 型号:ZR-RVV-2*4					
		3. 敷设方式、部位:配管敷设					
7	轮条灯	1. 名称:轮廓灯X1a(1米)	套	143	80	11440	广东/胜和
		2. 型号:LED 12W 3000K					
		3. 电压:DC24V					
8	轮条灯	1. 名称:轮廓灯X1b(0.5米)	套	2	50	100	广东/胜和
		2. 型号:LED 6W 3000K					
		3. 电压:DC24V					
9	轮条灯	1. 名称:轮廓灯X1c(0.3米)	套	11	50	550	广东/胜和
		2. 型号:LED 4W 3000K					
		3. 电压:DC24V					
10	洗墙灯	1. 名称:线型光源Q1a	套	177	113	20001	广东/胜和
		2. 型号:LED 18W 3000K					
		3. 电压:DC24V					
11	洗墙灯	1. 名称:线型光源Q2a(1米)	套	8	80	640	广东/胜和
		2. 型号:LED 9W 3000K					
		3. 电压:DC24V					
12	洗墙灯	1. 名称:线型光源Q2b(0.5米)	套	9	80	720	广东/胜和
		2. 型号:LED 6W 3000K					
		3. 电压:DC24V					
13	地埋灯	1. 名称:铝合金	套	4	450	1800	广东/名奥
		2. 型号:LED 36W 3000K					


段安平

2023.6.2



		3. 电压:DC220V					
14	LED灯带	1. 名称:线型光源10M/套 2. 型号:LED 24W 3000K 3. 电压:DC24V	套	20	130	2600	广东/广进
15	云石壁灯	1. 功率: 36W, 色温: 3000K, 电压: 220V	套	2	520	1040	常州/捷光
二	LED屏小计		元			82590	
1	室内全彩LED	1、显示屏尺寸: 宽 5.12m* 高2.4m; 面积 2、整屏分辨率: 3、像数点间距2mm; 单元 板分辨率(点): 160*80	m ²	12.288	4646	57090	强力巨彩
2	视频处理器	1带载点数: 390W 最高4096 最宽4096、 2、输入信号源: VGA*1 DVI*1 HDMI*2 3、网口: 6路网口输出	台	1	2222	2222	中航
3	接收卡	1带载能力: 512*512 2、组数: 24组数据 3、HUB接口: 75E	张	32	151.5	4848	中航
4	电源	显示屏专业电源, 5v40A200W	台	40	70.7	2828	强力专用
5	钢构	2.6*5.19上下10公分包边 左 右3公分包边	m ²	13.49	555.5	7494	
6	主电源线	国标纯铜电线	m	50	10.1	505	
7	音响功放		套	1	1616	1616	
8	安装调试	安装调试及售后服务费用	m ²	13.49	181.8	2452	
9	管理主机	I3/8G/240/独立显卡/22显 示器	套	1	3535	3535	
三	合同金额合计		元			147590	
四	扣款	L40*40*3	米	-45.72	20	-914.4	
五	最终结算金额		元			146676	
六	取整优惠		元			-75.6	
七	取整后最终 结算金额		元			146600	

段美平



结算通知书

洛阳宏润照明工程有限公司

我与贵司签订的合同编号为：LNSSWY-JA-026 的《洛宁项目售楼部亮化工程、LED 大屏施工合同》，目前贵司已完成洛宁项目售楼部亮化工程、LED 大屏施工合同，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2023 年 4 月 25 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2023 年 4 月 25 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2023 年 4 月 25 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请单 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

张国强

项目总签发：

刘莹

工程总签发：

张国强
年 月 日

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德浩康置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《洛宁项目售楼部亮化工程、LED 大屏施工合同 LNSSWY-JA-026》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 147590 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增加造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0 元。

合同增加造价合计为 0 元，申报合同结算造价为 147590 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2023 年 4 月 25 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 40000 元（大写：肆万元）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：张国兵

手机号码：13803794632

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德浩康置业有限公司

本人 张国兵 系 洛阳宏润照明工程有限公司 的法定代表人，现委托 张国兵 为我方代理人，并以本公司的名义办理 合同编号 LNSSWY-JA-026《洛宁项目售楼部亮化工程、LED 大屏施工合同》 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：  (盖章)

法定代表人： 张国兵 (签字或盖章)

委托代理人： _____ (签字)

洛宁售楼部亮化工程项目水电费结清证明

洛阳浩德浩康置业有限公司：

洛阳宏润照明工程有限公司 承建的洛宁售楼部亮化工程、LED 大屏项目《洛宁项目售楼部亮化工程、LED 大屏施工合同》已全部施工完成，并验收通过，期间所发生的水、电费已全部结清。

特此说明！

施工单位签章：



水电提供单位签章：

Handwritten signature

建设单位项目部签章：


Handwritten signature

日

期：2022.10.28

单项工程验收单（售楼部、样板间）

年 月 日

合同名称	洛宁项目售楼部亮化工程、LED 大屏施工合同				
施工单位	洛阳宏润照明工程有限公司				
建设单位	洛阳浩德浩康置业有限公司				
工程开工日期	2022年3月27日	工程竣工日期	2022年3月30日		
工程内容： 售楼部亮化工程，LED 大屏工程。					
验收结论： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">验收合格</p>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合✓	符合✓	符合✓	符合✓	符合✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格		C：不合格
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 赵克秋		
	监理单位验收人员签字或盖章		赵克秋		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
	刘永浩 2022.6.17	2022.6.17	段笑轩 2022.6.17	2022.6.17 同	

工程结算资料核对确认表

项目名称	洛宁项目售楼部亮化工程、LED 大屏施工合同		核对时间	2023.5.10
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份		
2	结算申请报告	1份		
3	工程验收单	1份		
4	授权委托书	1份		
5	帐目往来明细	1份		
6	水电费清单	1份		
7	施工合同	1份		
8	竣工图纸	1份		
相关部门签字栏	 施工单位 (签字盖章) 宋明杰	项目工程部： (签字盖章) 宋明杰	成本部门： (签字盖章) 段笑研	

- 注：1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。