

荣川山水文苑S1地块景观及雨污水工程清单(南侧部分)--第1次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	累计已审批工程量		累计已审批款(元)		累计应付工程款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)			累计已付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					填写累计已审批的量	按已审批填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价	清单计算总金额	合同节点比例	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写		
荣川山水文苑S1地块景观及雨污水工程清单(南侧部分)															
1	荣川S1大区南侧景观排水安装工程	基础施工完成达到面层铺装施工条件后,支付已完工程量的80%。	项	29999.38					0.80	3292.17	3292.17	4115.22	80.00%	0.00	0.00
2	荣川S1大区南侧雨污水管网工程	基础施工完成达到面层铺装施工条件后,支付已完工程量的80%。	项	90035.53					0.80	72028.43	72028.43	90035.53	80.00%		
3		合计(元)	项	120034.92				0.00		75320.60	75320.60	94150.75	80.00%	0.00	0.00
4		优惠后合计(元)	项	120000											
5		本次付款申请金额为(元)									75320				
6	现场驻场成本负责人:		田志尔		施工单位:										

2023.8.12