

工程款支付申请单

编号:

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程	施工单位	深圳广玉源装饰设计工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程	合同编号	BLT. JA. 037

致: 河南浩德龙瑞置业有限公司


根据合同《洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程施工合同》约定: 1、售楼部室内精装工程付款具体如下: 吊顶、墙面基层(非乙方原因不能施工的工作面除外); 并经甲方及监理验收合格后, 甲方支付乙方已完工程对应合同金额的 80%; 2、售楼部外幕墙工程付款具体如下: 外幕墙钢架安装完成(非乙方原因不能施工的工作面除外), 并经甲方及监理验收合格后, 甲方支付乙方已完工程对应合同金额的 80%。现申请 80% 工程进度款: 1775513.29 元(大写: 壹佰柒拾柒万伍仟伍佰壹拾叁圆贰角玖分), 请予以审核!

开户行及账号: 中国银行股份有限公司深圳桃源居支行 77057 37798 50

施工单位(章):

项目经理: 尚格东



日期: 2020.12.10



备注: 本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程	施工单位	深圳广玉源装饰设计工程有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程	合同编号	BLT. JA. 037
<p>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>根据合同《洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程施工合同》约定：1、售楼部室内精装工程付款具体如下：吊顶、墙面基层（非乙方原因不能施工的工作面除外）；并经甲方及监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程对应合同金额的80%；2、售楼部外幕墙工程付款具体如下：外幕墙钢架安装完成（非乙方原因不能施工的工作面除外），并经甲方及监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程对应合同金额的80%。现完成以下工程量：</p> <p>1、地面铺贴完成100%、顶面除最终构造面层外完成100%，墙面除最终构造面层外完成100%、干挂石材完成100%。</p> <p>2、钢架基层完成100%、玻璃幕墙完成100%、铝板幕墙完成100%、幕墙石材完成100%。</p> <p>3、水电空调部分：水电管线、桥架完成100%，空调除室外机外安装完成100%。</p> <p>4、亮化部分：配管、配线、电缆完成100%。</p> <p>5、大门水电部分：配管、配线、电缆完成100%。</p> <p>6、智能化部分：配管、配线及弱电手孔井完成100%。</p> <p>7、钢制楼梯完成100%。</p> <p>8、镀锌白铁皮完成100%</p> <p>请予以审核！</p>			
<p>工程 进度 质量 安全 描述</p>	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
<p>监理单位审核意见： 室内：地面石材：15#楼会议室完成，未结晶 顶面：15#楼会议室冲顶刷漆完成 墙面：15#楼会议室基层完成 干挂石材：15#楼会议室完成 室外：墙面石材、15#楼定，铝板：15#楼会议室完成 玻璃幕墙：陈冲幕墙和电动门外完成 第三层楼：幕墙完成</p>		<p>建设单位审核意见： 经现场确认，进度与监理意见一致。 李飞 2023.8.18</p>	
<p>施工单位：  日期：2023.8.16</p>		<p>签字：  日期：2023.8.18</p>	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

室内：完成
镀锌白铁皮：完成

2023.8.18


**洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程
形象进度确认单**

项目名称：洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程

施工单位：深圳广玉源装饰设计工程有限公司

日期：2023年8月

合同编号：BLT.JA.037

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	精装修工程	地面铺贴完成100%、顶面除最终构造面层外完成100%、墙面除最终构造面层外完成100%、干挂石材完成100%	
2	幕墙工程	钢架基层完成100%、玻璃幕墙完成100%、铝板幕墙完成100%、幕墙石材完成100%	
3	水电+空调	水电管线、桥架完成100%，空调除室外机外安装完成100%	
4	亮化	配管、配线、电缆完成100%	
5	大门水电	配管、配线、电缆完成100%	
6	智能化	配管、配线及弱电手孔井完成100%	
7	钢制楼梯	完成100%	
8	镀锌白铁皮	完成100%	
施工单位人员签字盖章：  杨晓东 2023.8.16.			
本阶段罚款金额：共两份罚单：GY-001、GY-002，共计5000元整			
监理单位人员签字盖章： 李坤 2023.8.13 广玉源装饰工程形象进度确认单			
建设单位人员签字： 张飞 2023.8.18 张坤 2023.8.18 张坤 2023.8.18			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。 3、由施工单位提交给甲方成本部核算。			

日期：

总包/分包中间节点验收单

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程				
施工单位	深圳广玉源装饰设计工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
<p>工程内容：1、地面铺贴完成 100%、顶面除最终构造面层外完成 100%，墙面除最终构造面层外完成 100%、干挂石材完成 100%。2、钢架基层完成 100%、玻璃幕墙完成 100%、铝板幕墙完成 100%、幕墙石材完成 100%。3、水电空调部分：水电管线、桥架完成 100%，空调除室外机外安装完成 100%。4、亮化部分：配管、配线、电缆完成 100%。5、大门水电部分：配管、配线、电缆完成 100%。6、智能化部分：配管、配线及弱电手孔井完成 100%。7、钢制楼梯完成 100%。8、镀锌白铁皮完成 100%</p> <p>验收结论： 经自检合格。</p>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		尚晓东		
	监理单位验收人员签字或盖章		李坤		
	建设单位验收人员签字或盖章		杨飞		

2023年8月16日