

山水文苑（栾川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第4次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总价	合同总工程	累计已审批工程款(元)		累计应付工程款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)			累计已批未付(不含本次申请,元)		
						累计已审批工程程量	合同节点比例	累计已审批金额	根据形象进度填写	合同节点比例	按合同付款节点计算	本次申请总金额		本次申请计算金额	本次申请工程
			按合同填写	按合同填写	按合同填写	填写累计已审批工程量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对账清单项总价	本次申请计算金额	本次申请比例	截至付款计算时,按财务实际
1	1#消防工程	项	71377.76		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	
2	2#消防工程	项	108383.91		1	1.00	0.65	29515.98	1.00	0.65	29515.98			0.00%	
3	3#消防工程	项	102811.00		1	1.00	0.65	23644.06	1.00	0.65	23644.06			0.00%	
4	5#消防工程	项	73873.31		1	1.00	0.65	16986.24	1.00	0.65	16986.24			0.00%	
5	6#消防工程	项	79321.88		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
6	7#消防工程	项	77688.77		1	1.00	0.65	22733.92	1.00	0.65	22733.92			0.00%	
7	8#消防工程	项	75558.84		1	1.00	0.65	18883.10	1.00	0.65	18883.10			0.00%	
8	9#消防工程	项	76776.80		1	1.00	0.65	19896.90	1.00	0.65	19896.90			0.00%	
9	10#消防工程	项	70886.08		1	1.00	0.65	17017.88	1.00	0.65	17017.88			0.00%	
10	11#消防工程	项	82430.71		1	1.00	0.65	19286.55	1.00	0.65	19286.55			0.00%	
11	12#消防工程	项	394804.28		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
12	13#消防工程	项	87186.26		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
13	15#消防工程	项	78940.73		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
14	16#消防工程	项	291975.29		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
15	17#消防工程	项	319837.90		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
16	18#消防工程	项	322138.31		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
17	19#消防工程	项	315874.76		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
18	20#消防工程	项	353434.23		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
19	车库消防工程	项	357283.95		1	1.00	0.65	563191.92	1.00	0.65	1092390.42	529198.51	814151.55	1.00	65.00%
20	抗震支架	项	152779.85		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
21	室外消火栓工程	项	260298.21		1	1.00	0.65	0.00	1.00	0.65	0.00			0.00%	
22	沟槽管件	项	102851.28		1	1.00	0.65	21331.45	1.00	0.65	35435.42	14103.67	21697.96	1.00	65.00%
23	补充清单	项	202505.89		1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00			0.00%	
24			7280000.00				10.34%	752487.99		18%	1295790.18	543302.18	835849.51		7.46%
25	本次付款申请金额取整为:														

场驻场成本负责人: 

施工单位:  

日期: 2023.8.21