

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑沉降观测合同）-第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付	隐藏该行
1	洛宁山水文苑沉降观测合同					0.00			3098.75	3098.75			0.00	
1.1	洛宁山水文苑沉降观测合同-1#2#9#10#楼	48163.05	74097	0.65		0	23836.51	20%	3098.75	3098.75	6.43%		0.00	七、付款方式及结算办法 1、主楼沉降观测：监测点按照甲方确认的施工方案布设完毕且提交首次观测数据后付至暂定合同额的20%；主楼全部主体封顶，乙方提交阶段性沉降观测报告后，付至暂定合同额的80%；工程竣工并经甲方验收合格，付至已完工程价款的95%；乙方提交最终报告且竣工备案完成后付至结算价款的100%。
2	合计					0.00			3098.75	3098.75	6.43%	据实填总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为：									3000					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本  
负责人：

周峰心

日期：

2023.8.10

施工单位

朱钰

日期：