

开元壹号66地块围挡制作与安装工程施工合同结算价汇总表

合同编号: KYYP. 66-QQ-005

暂估价合同金额: 281637.44元

合同名称: 开元壹号66地块围挡制作与安装工程施工合同

甲 方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙 方: 河南省海格广告有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0	0	0	202800.00
1.1	图纸内结算值 (合同内)	0	0	0	0
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	派单	0	0	0	0
1.4	罚款单	0	0	0	0
二	其他费用合计	0	0	0	0
2.1	0	0	0	0
2.2	0	0	0	0
三	工程结算金额	(小写)	202,800.00元		
		(大写)	贰拾万贰仟捌佰元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	202,800.00元		
		(大写)	贰拾万贰仟捌佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	202,800.00元		
		(大写)	贰拾万贰仟捌佰元整		

甲方代表: 


乙方代表: 


日期: 2023.8.17

日期: 2023.08.17

开元壹号66地块围挡制作与安装工程量清单及计价表

工程量清单及计价表		单位	工程量	含税综合单价	合价	备注
序号	项目名称					
一	分部分项工程				281637.44	
1	2.5米高围墙	m	80	261.26	20900.8	综合单价包干，按实际结算
	1. 立柱:Φ114*3镀锌圆管					
	2. 横框、竖框:□60*40*2.0镀锌方管					
	3. 版面:0.4mm镀锌瓦					
	4. 基础:C25混凝土浇筑钢柱固定立好后,整体面板框自攻钉固定在钢柱上					
2	6米高围墙	m	119.5	1759.14	210217.23	
	1. 画面净高6m					
	2. 立柱:140*140*4.0mm镀锌方管					
	3. 斜撑/水平撑:50*3.0镀锌方管					
	4. 横担:60*40*2方管					
	5. 人行通道:40*4角钢					
	6. 版面:0.4mm镀锌瓦					
	7. 基础·砼:C25混凝土浇筑					
	8. 投光灯支架38×58×2厚冷镀锌方管;Φ3000、LED户外投光灯,50W-Φ3000					
	9. 基础底部以老土层或者地基处理后的土层为持力层。					
	LED灯具未按图纸施工扣减	个	9	-386.75	-3480.75	
	未砌筑砖墙及抹灰	项	1	-24788.9376	-24788.9376	
二	含税工程造价合计(元)				202848.34	
三	经协商最终金额为				202800	

甲方代表: 
 日期: 2023.8.17

乙方代表: 
 日期: 2023.08.17

工程结算通知书

河南省海格广告有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 66 地块围挡制作与安装工程施工合同》合同编号为：KYYH.66-QQ-005 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2023 年 7 月 30 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2023 年 7 月 30 日前提交我公司成本部门的 高明谦 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明

7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 高明谦 电话 15090191600，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：



开元壹号工程总签发：

开元壹号项目总签发：

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 66 地块围挡制作与安装工程施工合同》合同编号为：KYYH.66-QQ-005，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 231118.03 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增加造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 0 元。

合同增加造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 231118.03 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2023 年 07 月 03 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 / 元（大写：/）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：郑臣鑫

手机号码：13303821388

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号66地块围挡制作与安装工程施工合同

合同编号：KYYH.66-QQ-005

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
				6%	
				6%	
小计		0	0.00		

甲方财务：刘新莹
未收款，未挂账 2023.7.20

乙方财务：信嘉惠
(单位盖章)



单项工程验收单（分包）

年 月 日

合同名称	开元壹号 66 地块围挡制作与安装工程施工合同				
施工单位	河南省海格广告有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2022 年 10 月 02 日	工程竣工日期	2022 年 10 月 10 日		
工程内容：元大道沿线 6 米高长约 120 米的制作与施工、其余 2.5 米高长约 80 米的制作与施工（拟开工地大门 1 个），不含营销外包装。					
验收结论： 以上工程已完成					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：差		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部 李海东	设计部 梁琦	成本部 高朋 2022.5.15		

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人马丽丽系河南省昊赫欣实业有限公司的法定代表人，现委托郑臣鑫为我方代理人，并以本公司的名义办理《开元壹号 66 地块围挡制作与安装工程施工合同》合同编号为：KYYH.66-QQ-005工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：

（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）马丽丽


委托代理人：

（签字）郑臣鑫



围挡收方图

80m*2.5m



— 2.5m高围挡

— 6m高围挡

工程量与现场相符.

何皓明

2023.8.17.

李海东

2023.8.17

