

工程结算汇总表

合同编号: KYH.67B-JA-043

合同金额: 390000元 (暂定金额)

合同名称: 开元壹号67#B27#、28#、30#、32#栏杆百叶制作及安装工程施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南省顺驰建设集团有限公司

	项目名称		土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价					427000
1.1	图纸内结算值					437075.71
1.2	变更					0
1.3	签证					
1.4	扣款					-10000
二	其他费用合计					0
2.1					0
2.2					0
三	工程结算金额	(小写)	427000			
		(大写)	肆拾贰万柒仟元整			
四	应扣甲供材合计		0			
4.1	甲供材料一		0			
4.2	甲供材料二		0			
...					
五	应扣水电费合计		0			
5.1	水费		0			
5.2	电费		0			
六	工程最终付款金额	(小写)	427000			
		(大写)	肆拾贰万柒仟元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	427000			
		(大写)	肆拾贰万柒仟元整			

甲方代表: 高明博 ✓

乙方代表: 魏磊

日期: 2019.8.29


日期: 2019.8.29

签字后要求增加签证
未增加至今同意办结。
8.26



开元壹号67#B27#28#30#32#栏杆百叶制作及安装合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	工程量	单位	单价	合计	备注
一.	27#楼				67661.8308	
1.1	楼梯栏杆	67.95	m	192.96	13111.632	
1.2	靠墙扶手	18.4	m	70.62	1299.408	
1.3	750mm高黑色铁艺栏杆	325.72	m	150.19	48919.8868	
1.4	300mm高黑色铁艺栏杆	50.4	m	81.56	4110.624	
1.5	铝合金百叶	7.42	m ²	212.86	220.28	
二.	28#楼				69020.972	
2.1	楼梯栏杆	67.95	m	192.96	13111.632	
2.2	靠墙扶手	18.4	m	70.62	1299.408	
2.3	750mm高黑色铁艺栏杆	325.72	m	150.19	48919.8868	
2.4	300mm高黑色铁艺栏杆	50.4	m	81.56	4110.624	
2.5	铝合金百叶	7.42	m ²	212.86	1579.4212	
三.	30#楼				143770.1906	
3.1	楼梯栏杆	135.9	m	192.96	26223.264	
3.2	靠墙扶手	36.8	m	70.62	2598.816	
3.3	750mm高黑色铁艺栏杆	689.58	m	150.19	103568.0202	
3.4	300mm高黑色铁艺栏杆	100.8	m	81.56	8221.248	
3.5	铝合金百叶	14.84	m ²	212.86	3158.8424	
四.	32#楼				150836.6926	
4.1	楼梯栏杆	148.42	m	192.96	28639.1232	

高明明
2019.8.29



结算申请单

项目名称	开元壹号二期		合同编号	KYYH. 67B-JA-043
合同名称	开元壹号 67#B 地块 27#、28#、30#、32#楼制作及安装工程施工合同		合同价值	390000
施工单位	河南省顺驰建设集团有限公司			
合同工期完成情况：合格				
合同质量完成情况：合格				
合同执行过程中是否符合要求，有无奖罚情况：无				
安全文明施工情况：无				
施工组织与协调情况：一般				
交接工作的完成情况：完成交接				
变更、签证编号	001			
甲供材料明细				
扣除费用	水费	无		
	电费	无		
	排污费	无		
	临时设施费	无		
	其它			
工程部（项目工程部）：			日期：	2019.5.30
主管工程 副总经理			日期：	2019.6.3

注：本表由工程部（项目工程部）填写并随完整的结算资料提交预决算部，结算资料不全预决算部有权不予结算。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人周全系河南省顺驰建设集团有限公司的法定代表人，现委托魏磊为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号 67B 栏杆、车库出入口采光井雨棚工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：河南省顺驰建设集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

工程往来账目明细

合同名称: 开元壹号67#B地块27#、28#、30#、32#楼栏杆百叶制作及安装工程施工合同
 合同编号: KYYH.67B-JA-043

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	备注
	117000	117000	117000 <i>119700</i>	100000元承兑汇票 17000元现金
	195000	0	195000	
	以下空白			
小计				

10% 税金

甲方财务: 截止2019.5.23累计付款金额共117000.
 累计发票金额共314700.

*王梅
2019.5.23*

乙方财务: 第一次开发票金额 119700.

(单位盖章)



电费结清证明

河南省顺驰建设集团有限公司在开元壹号 67B 地块 27#、28#、30#、32#楼栏杆百叶制作及安装工程和采光井钢结构制作与安装工程施工过程中所用电电费已全部结清，特此证明。

河南宏程工程建设有限责任公司

2019年5月30日



单项工程验收单

2019年3月12日

合同名称	开元壹号 67#B 地块 27#、28#、30#、32#楼栏杆百叶制作及安装工程 施工合同			
施工单位	河南省顺驰建设集团有限公司			
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司			
开工日期		工程竣工日期		
工程内容:	27.28.30.32#楼栏杆百叶制作安装			
验收结论:	验收合格			
工程评价结果: 在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数 <u>超期40天</u> B: 未超计划			
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合	符合	符合
3	质量: A: 优良 B: 合格 C: 不合格			
	安全: A: 未出事故 B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故			
4	现场: A: 整洁、无浪费 B: 一般 C: 差			
验收单位	施工单位验收人员签字并盖章			
	监理单位验收人员签字并盖章			
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章			
	工程部	招采部	成本部	设计部
	张朝	张朝	张朝 2019.3.12	马冲 2019.3.12
				物业公司
				张朝

注: 本表一式五份, 工程、设计、招采、成本、物业各一份