

栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同--第五次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	优惠率	总建筑面积	一期1#-11#建筑面积(含一期车库)	二期12#-20#建筑面积(含二期车库)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
									累计已审批进度款	累计已审批金额填写	累计应付款	累计申请比例	累计应付款	应申请总金额	合同节点比例		
栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同				按合同填写		/	/		填写累计已审批的	按已审批金额填写	根据形象	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	自来水管网	分批施工、分批付款,送水后付清本期尾款(20%),按一期1~11#楼建筑面积折算比例	项	2520862.14		133916.97	66,613.94	/	0.8	1003156.27	/	1.00	1253945.33	250789.07	20.00%	0.00	0.00
		分批施工、分批付款,开工进场前付至管网价款的30%,按二期12~20#楼建筑面积折算比例					/	67,303.03	0	/		0.30	380075.04	380075.04	30.00%		
2	自来水加压设备及水箱	送水后付清本期尾款(20%)	项	1330578.00					0.8	1064462.40		1.00	1330578.00	266115.60	20.00%		
3	合计(元)		项	3851440.14					0.537	2067618.67		0.7697	2964598.37	896979.71	23.29%	1916000.00	151618.67
4	优惠后合计(元)		项	3850000	0.9996									896644.31			
5	本次付款申请金额为(元)																
6	现场驻场成本负责人: <i>李永辉 2023.9.7</i>									施工单位: 							