



工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00以上主体每完成五层、水、电(含弱电)、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请二期进度款。二期：50A#楼：二次结构：6-10 层砌体、圈梁、构造柱、过梁、反坎完成 80%；50B#楼：主体结构：三十一层~三十五层主体结构完成；二次结构：31-35 层构造柱、过梁完成；地下一层、4-26 层砌体完成(除 15 层避难层外)；13-26 层圈梁、过梁、反坎完成(除 15 层避难层外)。安装：31-35 层预留预埋、接地、引上线、均压环完成；3~12 层二次配管完成。55#楼：二次结构：25-32 层抹灰完成(除 30 层外)；砌体全部完成；批白 4-29 层完成；烟道安装全部完成(除屋顶风帽外)；保温完成 50%。安装：34 层以上二次配管、弱电箱安装完成；4-40 层户内排水完成；5~20 层户内给水、采暖完成；地下三层桥架安装完成；电井接地、主楼及地库压力排水安装完成(除水泵外)。负二层桥架安装完成；商铺给排水完成。

二期地库：土建：2/1-11~1/1-16 轴交 1-V~1-X 轴 C5 地库筏板~车库封顶。2/1-11 轴以东外墙防水完成。安装：C5 车库基础接地、电气配管、预埋套管完成。

二期进度款金额为壹仟陆佰叁拾肆万元整(大写)(小写:16340000.00 元)，合计金额为壹仟陆佰叁拾肆万元整(大写)(小写:16340000.00 元)，请予以审核!

请贵司将本次进度款中的壹仟陆佰叁拾肆万元整(大写)(小写:16340000.00 元)，以现金转账方式转至中原银行农民工工资专用账户。

现金转账收款账号为：

户名：中国建筑第五工程局有限公司 账号：2572 0518 5068

开户行：中国银行郑州经四路支行 开户行行号：104491068023

电子银票/商票收款账号为：

户名：中国建筑第五工程局有限公司 账号：2611 5829 4408

洛阳浩德鑫置地有限公司 ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处(开元壹号)项目会所










浩德鑫置地

HDX REAL ESTATE

TEL: 0379—62675579

开户行: 中国银行郑州经四路支行 开户行行号: 104491068023 中原银行农民工工资代发专户账号: 账户名称: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 410301010190151501 开户银行: 中原银行股份有限公司洛阳分行 开户行账号: 313493003015	
工程 进度 质量 安全 描述	1、质量情况符合要求; 2、现场安全文明施工符合要求; 3、进度满足合同要求。 施工单位:  日期:
监理单位审核意见:  签字:  日期: 2023.9.5	建设单位审核意见:  签字:  日期: 2023.9.6

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

洛阳浩德鑫置地有限公司

ADD: 洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处(开元壹号)项目会所



扫描全能王 创建