

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼栏杆百叶制作及安装工程合同）-第一次进度款

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)					原计划应付款(含本次申请,元)		累计实付款 (元)	原计划未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进度简述		
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程款					合同节点比例	本次应付款				原申请总金额	累计申请比例
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	据写原计划审批数量	按已审批金额填写	根据形象进度填写					按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总值	自动计算	截至付款时,按财务实际支付款	已审批-未付	
1	合同清单						1#楼	2#楼	9#楼	10#楼	工程量小计							
1.1	屋顶栏杆1500mm高,总长度>4m	15421.53	95.5	161.48							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.2	屋顶栏杆1500mm高,总长度≤4m	2535.27	15.7	161.48							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.3	阳台栏杆1100mm高,总长度>4m	195619.75	1564.3	125.01			273.60	307.20			580.8	80%	58085.87	58085.87	29.69%			
1.4	阳台栏杆1100mm高,总长度≤4m	99319.52	821.1	120.96			192.00				192	80%	18579.32	18579.32	18.71%			
1.5	阳台预留洞栏杆1100mm高	31231.96	344.4	90.69							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.6	飘窗栏杆900mm高	39792.64	438.8	90.69							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.7	空调栏杆600mm高	23905.81	306.2	78.07							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.8	楼梯栏杆	107237.73	534.852	200.50							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.9	屋面电梯机房楼梯栏杆	14397.23	81.3	177.09							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.10	靠墙扶手	3548.63	67.95	52.22							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.11	前室防护栏杆1100mm高	3264.67	36	90.69							0	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.12	防雨百叶	43725.89	180.82	241.82				70.50			70.5	80%	13628.65	13628.65	31.19%			
2	合计	580000.63				0.00	465.60	377.70	0.00	0.00	843.30	80%	90303.83	90303.83	15.57%	据实填总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:														90000				取到整数位

注: 1. 分项工程工期按具体约定进行调整, 有总工期限制时, 按总工期填写; 2. 综合单价按一个付款计算明细表, 每次计算付款时, 按总工期重新计算; 3. 每次付款时, 按总工期重新计算, 不允许在一个工日内修改; 4. 表格随开工序号数量变化合理填写;

5. 本付款表为参考表格, 格式不同能体现以主要求即可; 6. 固定总价, 本工程表格填写总金额, 有固定单价单独打包上次做附件供复合;

施工单位:

日期: 2023.9.11



现场驻场成本负责人:

日期: 2023.9.11

日期: