

宜阳山水文苑项目7#、10#、11#、12#、13#楼外墙漆工程结算审核明细表

序号	项目	初审工程量 (m ²)	复审工程量 (m ²)	审减工程量 (m ²)	单价 (元/m ²)	小计
1	外墙真石漆	52946.71	51548.48	-1398.22	58.00	-81096.97
2	外墙平涂	3289.64	1719.16	-1570.49	24.00	-37691.65
3	雨水管	1649.76	1274.54	-375.22	40.00	-15008.81
合计		57886.11	54542.18			-133797.43

建设单位单位签字确认:

日期:

杨树桥 2023年12月14日



施工单位签字确认:

日期:

陈亚伟 2023.12.14