

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼门窗制作及安装工程）-第一次进度款

施工单位：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司

序号	分项名称	窗型尺寸		暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)					累计应付款(含本次申请,元)		累计已付款(元)	累计已未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度描述		
		宽度(mm)	高度(mm)				累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量					应申请总金额	累计申请比例					
				按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写					按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付	隐藏该行
1	合同清单								1#楼	2#楼	9#楼	10#楼	工程量小计							
1.1	55系列断桥铝合金外悬窗 (6LOW-E+12A+6)低辐射中空玻璃	560	1360	131501.46	127.68	1029.93	0.00	36.48	36.48				72.96	40%	30057.48	30057.48	22.86%			
1.2		860	1360	23977.23	28.08	853.89	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.3		460	1360	17086.81	15.12	1130.08	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.4	55系列断桥铝合金外平开窗 (6LOW-E+12A+6)低辐射中空玻璃	1460	1360	222509.90	322.38	690.21	0.00	95.52	107.46				202.98	40%	56039.53	56039.53	25.19%			
1.5		1960	1660	91146.12	156.00	584.27	0.00	78.00					78.00	40%	18229.22	18229.22	20.00%			
1.6		3160	1660	161390.88	252.00	640.44	0.00	126.00					126.00	40%	32278.18	32278.18	20.00%			
1.7		860	1360	59896.47	77.22	775.66	0.00		49.14				49.14	40%	15246.37	15246.37	25.45%			
1.8		1560	1360	59517.90	89.04	668.44	0.00		89.04				89.04	40%	23807.16	23807.16	40.00%			
1.9		2060	1660	62714.59	109.44	573.05	0.00		109.44				109.44	40%	25085.84	25085.84	40.00%			
1.10		3060	1660	52808.43	81.28	649.71	0.00		81.28				81.28	40%	21123.37	21123.37	40.00%			
1.11		1160	1360	58420.31	75.84	770.31	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.12		560	1360	17537.40	18.24	961.48	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.13		2060	1360	25025.28	33.60	744.80	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.14		1560	1660	39849.53	62.16	641.08	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.15	1410	1660	37656.40	56.16	670.52	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%				
1.16	55系列普铝外平开窗 5+12A+5中空玻璃	1160	1360	90611.93	132.72	682.73	0.00	41.08					41.08	40%	11218.62	11218.62	12.38%			
1.17		1160	860	3153.52	4.00	788.38	0.00	2.00				2.00	40%	630.70	630.70	20.00%				
1.18		960	1360	17583.84	23.58	745.71	0.00		23.58				23.58	40%	7033.54	7033.54	40.00%			
1.19		860	1160	2473.44	3.00	824.48	0.00		3.00				3.00	40%	989.38	989.38	40.00%			
1.20	1060	1960	4611.17	6.24	738.97	0.00		6.24				6.24	40%	1844.47	1844.47	40.00%				
1.21	55系列普铝外平开窗 6+12A+6中空玻璃	1160	1360	108534.62	139.04	780.60	0.00	69.52					69.52	40%	21706.92	21706.92	20.00%			
1.22		1460	2060	55244.82	72.24	764.74	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.23	80系列塑钢推拉门 5+12A+5mm中空玻璃	1760	2280	313179.00	761.90	411.05	0.00	192.48	192.48				384.96	40%	63295.12	63295.12	20.21%			
1.24		1560	2280	253932.81	598.08	424.58	0.00	170.88				170.88	40%	29020.89	29020.89	11.43%				
1.25		2060	2280	133498.80	338.40	394.50	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.26		1460	2280	34614.15	79.92	433.11	0.00						0.00	40%	0.00	0.00	0.00%			
1.27	80系列塑钢推拉门 6+12A+6mm中空玻璃	2360	2280	356311.80	903.84	394.22	0.00	258.24	258.24				516.48	40%	81442.70	81442.70	22.86%			
2	合计			2434788.61	4567.20		0.00	1070.20	956.38	0.00	0.00	2026.58	40%	439049.49	439049.49	18.03%	据实填总金额	据实填写挂账		
本次付款申请金额取整为：															439000					取到整数位

六、工程价款支付
1、本工程无预付款，按施工批次进行付款。1#、2#楼为第一批施工，9#、10#楼为第二批施工（如各楼栋施工间隔超过1个月，则视为该楼栋单独一个批次），全部楼栋完工验收合格后，全部楼栋再整体进行结算。
2、该批次门及窗框安装完成并经甲方、监理验收合格后，支付该批次已完工程价款的40%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外）。
3、该批次门及窗扇、玻璃等全部安装完成并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已完工程价款的80%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外）。
4、全部楼栋施工完工，并经甲方、监理及相关部门验收合格后，乙方于30日内向甲方提交竣工资料、验收、结算等所有文件并经甲方确认，甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后，支付至合同结算款的97%。

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总价工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

施工单位： 杨培培

日期：

现场驻场成本负责人： 同辉 2023.9.16 日期：