


栾川山水文苑项目S1地块暖气工程施工及经营供暖服务合同—第三次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合同价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	
						累计已审批工程量	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	申请总金额			累计申请比例
栾川山水文苑项目S1地块暖气工程施工及经营供暖服务合同					按合同填写	填写累计已审批量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	一期热源	1.1.2、热源设备提货前(乙方在提货时提供第三方检测报告)。甲方应向乙方支付本期热源部分合同额的85%。若本期热源设备分批投入,甲方分批次付款。	项	1	2560000.00			1.00	0.85	2176000.00	2176000.00			
2	一期热力管网施工部分(二网+立管+支管部分+燃气工程)		项	1	1600000.00	1.00	1280000.00	1.00	0.8	1280000.00				
3	二期热源		项	1	2560000.00									
4	二期热力管网施工部分(立管部分+支管部分)	1.4.1、二期立管部分主材(管道)进场后7日内付至本期热力管网施工部分金额的50%。	项	1	600000.00			1.00	0.5	300000.00	300000.00			
5	合计(元)		项	1	7320000.00		1280000.00	1	0.51	3756000.00	2476000.00	33.83%	1215000.00	65000.00
6	本次付款申请金额为(元)									2476000				
7	现场驻场成本负责人: 						施工单位: 