



工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目总承包工程）-第六次2023年10月

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写										隐藏该行
1	1#楼				4176323.16	1544036.38			1235229.10	5411552.26				
	土建: -1~12层及屋面砌体、内外墙粉				4075094.95	1513926.86	80%		1211141.49	5286236.44				
	安装: 二次结构配管: -1层~12层及屋面水电预留预埋完成				101228.21	30109.52	80%		24087.62	125315.82				
2	2#楼				4584791.68	1797186.87			1437749.50	6022541.18				
	土建: -1~8层及屋面砌体、内外墙粉				4520206.94	1760565.22	80%		1408452.18	5928659.11				
	安装: 二次结构配管: -1层~8层及屋面水电预留预埋完成				64584.74	36621.65	80%		29297.32	93882.06				
8	9#楼				4360951.46				0.00	4360951.46				
9	10#楼				5574417.37				0.00	5574417.37				
13	15#楼				1427184.07				0.00	1427184.07				
14	临时道路	163000			130400.00					130400.00				签订补充协议,补充协议约定“三、场外临时道路施工付款方式: 1、工程全部完工经甲方、监理及相关单位验收合格后支付至已完工程造价的 80%”
15	配电间													
16	非人防车库													
17	人防车库													
18	合计				20254067.74				2672978.60	22927046.34		据实填写挂账	据实填写挂账	本次核对不作为最终结算依据
本次付款申请金额取整为:									2672000					取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表材

5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总包工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查;

现场驻场成本负责人:  日期: 2023.10.12

施工单位: 

日期: