

工程进度款费用计算明细表-3#、8#、10#楼

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					本次审批工程量	累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程 量	合同节点 比例	本次应付款 (详见明细附 件)	应申请总金额	累计申请比例
	10号楼											
1	伊河湾项目 10 号楼-主体 一次结构	2386437.08	2386437.08	1.00	238643.71	1670505.96	1670505.96	238643.71	10%	238643.71	1909149.66	80%
2	伊河湾项目 10 号楼-内外粉刷 工程	92503.35	92503.35	1.00	9250.34	64752.35	64752.35	9250.34	10%	9250.34	74002.68	80%
3	伊河湾项目 10 号楼-其他部分	5953.66	5953.66	1.00	595.37	4167.56	4167.56	595.37	10%	595.37	4762.93	80%
4	伊河湾项目 10 号楼-变更签证	65957.79	65957.79	1.00	6595.78	46170.45	46170.45	6595.78	10%	6595.78	52756.23	80%
	3号楼											
5	伊河湾项目 3 号楼-地下主体	3307157.97	3307157.97	1.00	330715.80	2645726.38	2315010.58	330715.80	10%	330715.80	2645726.38	80%
6	伊河湾项目 3 号楼-地上1~11 层	2663429.86	2663429.86	1.00	266342.99	2130743.89	1864400.90	266342.99	10%	266342.99	2130743.89	80%
7	伊河湾项目 3 号楼-地上12 层	5648869.88	5648869.88	1.00	564886.99	3954208.92	3954208.92	564886.99	10%	564886.99	4519095.90	80%
8	伊河湾项目 3 号楼-地上 13~20层	5726454.80	5726454.80	1.00	4581163.84	4581163.84	0.00	4581163.84	80%	4581163.84	4581163.84	80%



工程进度款费用计算明细表-3#、8#、10#楼

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		
					本次审批工程量	累计已审批工程量	累计已审批工程款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款 (详见明细附表)	申请总金额	累计申请比例	
	8号楼												
9	伊河湾项目-8 号楼-地下室	1340880.40	1340880.40	1.00	134088.04	938616.28	938616.28	134088.04	10%	134088.04	1072704.32	80%	
10	伊河湾项目-8 号楼-地上1-4 层	1564074.23	1564074.23	1.00	156407.42	1094851.96	1094851.96	156407.42	10%	156407.42	1251259.38	80%	
11	伊河湾项目-8 号楼-地上5-11 层主体结构	2832547.26	2832547.26	1.00	283254.73	1982783.08	1982783.08	283254.73	10%	283254.73	2266037.81	80%	
		25634266.28											
	进度款合计					6571944.99	19113690.66	13935468.04			6571944.99	20507113.02	



胡敏杰 王博臣
2023.11.22

