

栾川山水文苑S1地块项目供配电工程施工合同第4次进度款费用计算明细表

序号	工程项目名称	付款内容	计量单位	对应合同内容	固定合同价(元)	合同总价	合同单价	累计已审批工程款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		本次申请(元)		自动计算	截至付款时,按实计算	累计已审批未付(不含本次申请,元)	
								批工程	批工程	合同节点比例	累计已审批款填写	根据形象进度填写	合同节点比例				按合同节点填写
一	栾川山水文苑S1地块项目供配电工程施工合同	依据合同付款条件“1.3、本期工程所有设备、钢制竖井、桥架、线缆供货及安装、安全工具等辅助设施、系统检测及调试等全部完成,经甲方确认后,付至本期工程已完工程对应合同金额的80%。”	项	内网	8071723.00	1	8071723	1.00	70.00%	1905000.00	1.00	80.00%	4046777.22	2141777.22	2677221.52	80.00%	
二	U	依据合同付款条件“1.3、本期工程所有设备、钢制竖井、桥架、线缆供货及安装、安全工具等辅助设施、系统检测及调试等全部完成,经甲方确认后,付至本期工程已完工程对应合同金额的80%。”	项	外网	1430000.00	1	1430000	1.00	80.00%	604988.13	1.00	80.00%	604988.13	0.00	0.00	0.00%	
三	合计(元)		项		9501723.00	1	9501723.00		26.42%	2509988.13		48.96%	4651765.34	2141777.22	2141777	22.54%	1,905,000.00
四	本次应支付金额(元)																
甲方驻场人员: <u>张辉</u> 2023.12.1																	



施工单位: 张辉

日期: 2023.12.1