

工程款支付申请单

编号：LCS1-JP-062-006

项目名称	栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工	施工单位	匠心景观绿化工程有限公司
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工合同	合同编号	LCS1-JP-062

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我方与贵单位签订《栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工合同》，根据合同第六款第 2 条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至土建、安装、软装摆件部分、雨污水管网系统月度已完工程造价的 70%。第 3 条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至苗木绿化部分月度已完工程造价的 60%。

现向贵单位申请已完工程款 1300000 元，大写金额壹佰叁拾万元整。请予以审核，谢谢！

名称：匠心景观绿化工程有限公司

开户行：交通银行洛阳营业部

账号：4130 6960 0018 0101 0643 5

施工单位（章）

项目经理：


日期：



备注：本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号：006

项目名称	栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工	施工单位	匠心景观绿化工程有限公司
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工合同	合同编号	LCS1-JP-062
<p>致： <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u></p> <p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑项目 S1 地块景观及雨污水工程施工合同》，现已完成以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、现已完成 7-13、6-12、1-6 及西大门及西侧区域所有土建工作 2、现已完成 7-13、6-12、1-6 及西大门及西侧区域所有路面铺装工作 3、现已完成 7-13、6-12、1-6 及西大门及西侧区域所有结构及饰面工作 4、现已完成 7-13、6-12、1-6 及西大门及西侧区域所有水电及安装工作 5、现已完成 7-13、6-12、1-6 及西大门及西侧区域所有绿化乔木、灌木、地板及部分草皮工作 <p>根据合同第六款第 2 条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至土建、安装、软装摆件部分、雨污水管网系统月度已完工程造价的 70%。第 3 条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至苗木绿化部分月度已完工程造价的 60%。</p> <p>现向贵单位申请已完工程款，请予以审核，谢谢！</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位： <u>匠心景观绿化工程有限公司</u> 日期： <u>2023.12.29</u></p> </div>		
监理单位审核意见：		建设单位审核意见：	
签字：	日期：	工程师签字：	日期：
		工程总签字：	日期：

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。