


工程进度、质量、安全确认单

编号：002

项目名称	中浩德·山水文苑（洛宁）项目	施工单位	河南邦丰装饰工程有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目1# 2# 9# 10# 楼栏杆百叶制作及安装工程合同	合同编号	LNSSWY-JA-048
致： <u>洛阳浩德浩康置业有限公司</u>			
<p>我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目1# 2# 9# 10#楼栏杆百叶制作及安装合同》，截止2023年12月18日完成情况，1#楼栏杆已完成137.47m。1#楼飘窗栏杆220.8m 2#飘窗栏杆218.6m 2#楼铝合金百叶已完成58.38m²。根据合同约定第六款第2条之约定，1#、2#楼为第一批施工，9#、10#楼为第二批施工（如各楼栋施工间隔超过1个月，则视为该栋楼单独一个批次），工程安装完成工程量50%以上，支付至该批次楼栋已完成工程价款的80%。现向贵司申请支付已完工程量的进度款，请予以审核。</p>			
工程进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>施工单位</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>日期：2023.12.21</p> </div> </div>		
监理单位审核意见：		建设单位审核意见：	
<p>情况属实</p> <p>签字： <u>李永</u> 日期：2023.12.21</p>		<p>情况属实</p> <p>工程师签字： <u>侯艳中</u> 日期：2023.12.21</p> <p>工程总签字： <u>梁凯科</u> 日期：2023.12.21</p>	

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。