

工程进度款费用计算明细表 (洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼栏杆百叶制作及安装工程合同) -第二次进度款

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批出票款(元)		本次申请应付款(元)					累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)		本次付款形象进度描述	
					累计已审批工程量	累计已审批金额	本次应付款					申请总金额	累计申请比例	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付		
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写					按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算		
							1#楼	2#楼	9#楼	10#楼	工程量小计						
1	合同清单					0.00					0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.1	屋顶栏杆1500mm高,总长度>4m	15421.53	95.5	161.48		0.00					0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.2	屋顶栏杆1500mm高,总长度≤4m	2535.27	15.7	161.48		0.00					0.00	80%	0.00	58985.87	29.69%		
1.3	阳台栏杆1100mm高,总长度>4m	195619.75	1564.8	125.01		58085.87					0.00	80%	0.00	18579.32	18.71%		
1.4	阳台栏杆1100mm高,总长度≤4m	99319.52	821.1	120.96		18579.32					0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.5	阳台预留洞栏杆1100mm高	31231.96	344.4	90.69		0.00					233.60	80%	16947.24	16947.24	42.59%		
1.6	飘窗栏杆900mm高	39792.64	438.8	90.69		0.00	120.00	113.60			0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.7	空调栏杆600mm高	23905.81	306.2	78.07		0.00					137.47	80%	22050.17	22050.17	20.56%		
1.8	楼梯栏杆	107237.73	534.852	200.50		0.00	137.47				0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.9	屋面电梯机房楼梯栏杆	14397.23	81.3	177.09		0.00					0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.10	靠墙扶手	3548.63	67.95	52.22		0.00					0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.11	前室防护栏杆1100mm高	3264.67	36	90.69		0.00					58.38	80%	11293.96	24932.61	57.02%		
1.12	防雨百叶	43725.89	180.82	241.82		13638.65		58.38			429.45	80%	50291.37	146596.20	24.24%	据实填总金额	据实填写挂账
2	合计	480000.63				90303.83	257.47	171.98	0.00	0.00			50000				取到整数位

本次付款申请金额取整为:

注: 1、分项工程不同时按具体的定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总包工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

施工单位:

日期

现场驻场成本负责人:

同林明
2023.12.27

日期:

王同林 2023.12.27