



工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	洛宁山水文苑项目	施工单位	河南泰康建筑工程有限公司
合同名称	洛宁山水文苑 1#、2#、9#、10# 楼外墙漆及外墙保温工程施工 合同	合同编号	LNSSWY-JA-047
<p>致： <u>洛阳浩德浩康置业有限公司</u></p> <p>我单位与贵单位签订了《洛宁山水文苑 1#、2#、9#、10#楼外墙漆及外墙保温工程施工合同》，截止到 2023 年 10 月 30 日完成情况，1#、2#楼外墙保温已经完成，外墙真石漆已经完成 70%。根据合同付款条件约定：任意组合两栋楼为一个批次，1#、2#为一个批次，每批次外墙漆及外保温工程施工完成 50%的工程量，经甲方、监理及相关部门验收合格后，付款流程审批后付至本批次已完工程量对应金额的 80%；1#、2#全部施工完成，经甲方、监理及相关部门验收合格后，付款流程审批后支付至本批次已完工程量对应金额的 80%(因甲方原因导致的局部不能施工的暂不计入工程量，如施工电梯、物料提升机安装部位外墙或未施工面积小于 300 m²，可视为本批次已完成，不影响进度款支付)。现根据合同约定，申请 1#、2#外墙真石漆 50%的进度款节点；1#、2#外墙保温 100%的进度款节点请款。请予以审批</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
			施工单位： _____ 日期： _____
监理单位审核意见： <div style="text-align: center;">  </div> 签字： <u>李素</u> 日期： 2023.11.22		建设单位审核意见： 形象进度符合要求 侯艳中 2023.11.22 同意 签字： <u>侯艳中</u> 日期： 2023.11.22	