


工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼外墙漆及外保温工程施工合同）-第一次进度款

序号	分项名称	单位	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
						累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
			按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写		按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额	已审批-实付	隐藏该行
1	合同清单							1#2#工程量小计							1#2#外墙漆完成50%, 1#2#外墙保温全完成
1.1	涂料部分														
1.1.1	仿石材纹理真石漆外墙(不区分颜色)	m²	214084.44	3339.83	64.10			351.97	80%	18048.88	18048.88	8.43%			
1.1.2	真石漆外墙(不区分颜色)	m²	906748.60	17078.85	53.09			4130.94	80%	175455.35	175455.35	19.35%			
1.1.3	仿石材纹理真石漆雨水管喷涂(不区分颜色)	m²	3455.87	88.56	39.02			2.33	80%	72.74	72.74	2.10%			
1.1.4	真石漆雨水管喷涂(不区分颜色)	m²	9129.14	410.54	22.24			12.77	80%	227.17	227.17	2.49%			
1.1.5	弹性平涂(不区分颜色)	m²	32644.00	1000.00	32.64			0.00	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.2	保温														
1.2.1	80厚岩棉保温 1、80厚岩棉板(A级)	m²	1152522.12	10054.28	114.63			2804.64	80%	257196.71	257196.71	22.32%			
1.2.2	80厚聚苯板(EPS)保温 1、80厚聚苯板(EPS)	m²	208286.18	2430.68	85.69			2520.35	80%	172776.04	172776.04	82.95%			
1.2.3	80厚岩棉-防火隔离带 1、每层标高处做300mm	m²	53527.70	523.88	102.18			356.32	80%	29125.74	29125.74	54.41%			
1.2.4	50厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m²	37532.74	371.61	101.00			227.60	80%	18390.39	18390.39	49.00%			
1.2.5	100厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m²	102032.15	726.59	140.43			262.92	80%	29536.85	29536.85	28.95%			
1.2.6	150厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m²	3791.36	23.36	162.34			0.00	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.2.7	220厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m²	7138.32	37.26	191.56			39.72	80%	6087.04	6087.04	85.27%			
1.2.8	250厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m²	14771.90	72.54	203.64			17.36	80%	2828.12	2828.12	19.15%			
1.2.9	300厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m²	13873.89	62.46	222.12			12.16	80%	2160.83	2160.83	15.57%			
1.2.10	无机玻化微珠保温砂浆 1、30厚无机玻化微珠保	m²	15905.40	300.00	53.02			0.00	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.2.11	钢托架 1、岩棉保温托架需按照	m	51634.90	2234.60	23.11			0.00	80%	0.00	0.00	0.00%			
1.3	吊篮二次进出场费	进出场/个	0.00	50.00	0.00										
1.4	外墙洞口塑料装饰盖Φ100	个	0.00	576.00	0.00										
1.5	无保温外墙下抹灰 1、5厚干粉类聚合物水	m²	191344.06	6756.38	28.32			2656.63	80%	60189.67	60189.67	31.46%			
1.6	保温线条 1、3厚干粉类聚合物水	项	181627.04	1.00	181627.04			59176.30	80%	47341.04	47341.04	26.06%			
2	合计		3200049.80				0.00	10669.83	80%	819436.57	819436.57	25.61%	据实填总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:										810000				取到整数位	



1、本工程无预付款,分批次施工分批次付款;
2、1#、2#楼为第一批施工,9#、10#楼为第二批施工(如各楼栋施工间隔超过1个月,则视为该楼栋单独一个批次),工程安装完成工程量50%以上,支付至该批次楼栋已完成工程价款的80%;
3、每批次全部安装完毕后,经甲方及监理验收合格后,支付至该批次已完成工程价款的80%;
4、工程全部施工完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,结算完成后,支付至结算金额的97%。

注:1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格;3、按合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改;4、本表格随开工楼号数

5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可;6、按定额计价总包工程本表填写总金额,并确定预算单独打包上次做附件供复查。



现场驻场成本负责人: 孙庆伟

日期: 2023.12.29

成平印 同峰印 2023.12.29