

山水文苑（栾川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第8次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					填写累计已审批的工程量	合同节点比例	累计已审批款填写	累计清单计算金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	本次申请总金额	清单计算金额		
1	1#消防工程	项	71377.76	1	71377.76	0.85	60671.09	71377.76	0.85	60671.09					
2	2#消防工程	项	108383.91	1	108383.91	0.85	92126.33	108383.91	0.85	92126.33					
3	3#消防工程	项	102811.00	1	102811.00	0.85	87389.35	102811.00	0.85	87389.35					
4	5#消防工程	项	73873.31	1	73873.31	0.85	62792.32	73873.31	0.85	62792.32					
5	6#消防工程	项	79321.88	1	79321.88	0.85	67423.60	79321.88	0.85	67423.60					
6	7#消防工程	项	77668.77	1	77668.77	0.85	66018.45	77668.77	0.85	66018.45					
7	8#消防工程	项	75558.84	1	75558.84	0.85	64225.02	75558.84	0.85	64225.02					
8	9#消防工程	项	76776.80	1	76776.80	0.85	65260.28	76776.80	0.85	65260.28					
9	10#消防工程	项	70886.08	1	70886.08	0.85	60253.17	70886.08	0.85	60253.17					
10	11#消防工程	项	82430.71	1	82430.71	0.85	70066.10	82430.71	0.85	70066.10					
11	12#消防工程	项	394804.28	1	0.00	0.65	0.00	73774.37	0.65	47953.34	47953.34	73774.37	65.00%		
12	13#消防工程	项	87186.26	1	0.00	0.65	0.00	23526.62	0.65	15292.31	15292.31	23526.62	65.00%		
13	15#消防工程	项	78940.73	1	0.00	0.65	0.00	18692.68	0.65	12150.24	12150.24	18692.68	65.00%		
14	16#消防工程	项	291975.29	1	0.00	0.65	0.00	44580.82	0.65	28977.53	28977.53	44580.82	65.00%		
15	17#消防工程	项	319837.90	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00					
16	18#消防工程	项	322138.31	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00					
17	19#消防工程	项	315874.76	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00					
18	20#消防工程	项	353434.23	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00					
19	车库消防工程	项	3578283.95	1	2434618.98	0.65	1582502.34	2541490.33	0.65	1651968.72	69466.38	106871.35	65.00%		
20	抗震支架	项	152779.85	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00					
21	室外消火栓工程	项	260298.21	1	86792.12	0.65	56414.88	129989.17	0.65	84492.96	28078.08	43197.05	65.00%		
22	沟槽管件	项	102851.28	1	54515.57	0.65	35435.12	66418.82	0.65	43172.24	7737.11	11903.25	65.00%		
23	补充清单	项	202505.89	1	0.00	0.65	0.00	53756.91	0.65	34941.99	34941.99	53756.91	65.00%		
24			7280000.00		3395015.74	32.56%	2370578.05	371218.81	38%	2615175.04	244596.99	376303.06	65.00%	1,839,837.00	530741.05
25	本次付款申请金额取整为:														
26	场驻场成本负责人: 孙少强 2024/3/4 施工单位: 宏源 日期: 2024年3月4日														