

工程进度款费用计算明细表-示范区景观

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工 程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)			本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)	
					累计已审批工 程量	累计已审批 工程量	累计已审批款	本次应付工 程量	合同节点比例	本次应付款 (详见 明细附件)	应申请总金额	累计申请比例
1	临时绿墙工 程	304220.26	1.00	304220.26	1.00	1.00	182532.16	1.00	80%	-182532.16	0.00	0%
2	园建工程	2232079.15	1.00	2232079.15	1.00	1.00	1097516.91	1.00	80%	156788.13	1254305.05	56%
3	绿化工程	1377056.92	1.00	1377056.92	1.00	1.00	936260.04	1.00	85%	200627.15	1136887.19	83%
4	水电工程	570805.31	1.00	570805.31	1.00	1.00	397079.73	1.00	80%	56725.68	453805.40	80%
5	室外管网	450677.54	1.00	450677.54	1.00	1.00	144822.06	1.00	80%	20688.87	165510.93	37%
6	后场园建工 程	237491.09	1.00	237491.09				1.00	80%	189992.87	189992.87	80%
7	后场绿化工程	311589.56	1.00	311589.56				1.00	85%	264851.13	264851.13	85%
8	后场水电工程	75580.93	1.00	75580.93				1.00	80%	60464.74	60464.74	80%
9	进度款合计				5.00		2758210.91			767606.40	3525817.31	

胡国文

2024.1.19

