

工程进度款费用计算明细表-伊河湾项目3#楼公区、样板间及门头装饰工程

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		
					累计已审批工 程量	累计已审批工 程量	累计已审批款	本次应付款工 程量	合同节点比 例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	
1	一层大堂	72160.61	1.00	72160.61	0.00	0.00	61336.52	1.00	85%	0.00	61336.52	85%	
2	架空层	92975.05	1.00	92975.05	0.00	0.00	79028.80	1.00	85%	0.00	79028.80	85%	
3	门头装饰工程	119274.92	1.00	119274.92	0.00	0.00	101383.68	1.00	85%	0.00	101383.68	85%	
4	样板间装饰工 程	199273.44	1.00	199273.44	0.00	0.00	169382.43	1.00	85%	0.00	169382.43	85%	
5	软装工程	154481.00	1.00	154481.00	0.00	0.00	131308.85	1.00	85%	0.00	131308.85	85%	
6	安装工程	176347.42	1.00	176347.42	0.00	0.00	149895.30	1.00	85%	0.00	149895.30	85%	
7	地下大堂精装 修工程补充协议	124200.00	1.00	124200.00				1.00	85%	105570.00	105570.00		
8		938712.44											
9	扣款												
10	进度款合计				0.00		692335.57				105570.00	797905.57	85%

施工单位: 

现场驻场成本负责人: 

日期: 2024.1.31