

项目工作呈报说明

项目地块：开元壹号 62#地块

日期：2023年2月2日

主题：开元壹号景观单位付款情况说明

情况说明：

62 地块一期景观工程施工合同请款比例已到 58%，为了保证春节农民工付款及 55#楼
剩余景观施工完成，现申请由合同 70%付款节点提高到 78%，用于抵扣房款。

妥否，请领导指示！

同意上述内容

造景文

主管领导批示：

同意 冯桦

12月工程形象进度审批表

项目名称: 开元壹号62地块一期景观工程

日期: 2023年12月

施工单位: 河南梦景园林工程有限公司

序号	类别/部位	形象进度	备注
1	一期硬质景观	园区铺装除55#入户铺装及55#南侧道路外全部完成, 芬迪芬铺装55#外全部完成, 景观小品全部完成, 围墙除55#东侧外施工完成	
2	一期绿化苗木	绿化部分: 除55#外绿化完成	
3	一期电气部分	除55#外电气完成	
4	一期给排水部分	除55#外景观给排水完成	
5	雾森系统部分	雾森系统完成	
6			
施工单位人员签字:		 赵新	
监理单位人员签字:		丁波	2024.2.2
建设单位人员签字:		吴建超	2024.2.2
备注: 1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			

日期:



工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	匠心景观绿化工程有限公司
合同名称	开元壹号 62 地块一期景观工程 施工合同	合同编号	KYYH.62-JA-095
致: <u>洛阳浩德鑫置地有限公司</u>			
我方与贵单位签订《开元壹号 62 地块一期景观工程施工合同》，本次申请至合同金额的 78% 为 2016000（大写：贰佰零壹万陆仟元整）			
备注：此请款用于工抵房款。			
工程 进度 质量 安全 描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。 施工单位： <u>美艺凡</u> 日期： <u>2024.2.2</u>		
监理单位审核意见：		建设单位审核意见：	
 签字： <u>王波</u> 日期： <u>2024.2.2</u>		 签字： <u>郭文强</u> 日期： <u>2024.2.2</u>	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。



工程款支付申请单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	匠心景观绿化工程有限公司
合同名称	开元壹号 62 地块一期景观工程 施工合同	合同编号	KYYH. 62-JA-095

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

我方与贵单位签订《开元壹号 62 地块一期景观工程施工合同》，本次申请至合同金额的 78% 为 2016000（大写：贰佰零壹万陆仟元整）

备注：此请款用于工抵房款。

请予以审核，谢谢！

开户行及帐号：洛阳农商行李楼支行 67006011700000110

施工单位（章）：
 项目经理：
 日期：

关芳凡

2024.2.2

备注：本表做为支付工程款的附件。