

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目景观设计合同）-第五次

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的 量	按已审批金额填写	根据形象进度填 写	按合同节点填写 比例	按合同付款节点 计算	不能超过合同对应 清单项总价	自动计算	截至付款计算时, 按财务实际支付金	已审批-实付	隐藏该行
1	洛宁山水文苑项目 景观设计合同	815199.56				430022.18			66218.46	496240.64			101828.72	
1.1	一批次大区景观扩 初阶段	815199.56	29114.27	28		430022.18	15766.30	15%	66218.46	496240.64	60.87%	328193.46	101828.72	3.2 付款方式 1、预付款阶段：合同生 效后的7个日历日内，支 付暂定合同总价的15%作 为预付款； 2、概念方案阶段：概念 方案经甲方书面确认后7 个日历日内，支付至暂定 合同总价的30%款项； 3、方案深化阶段：深化 方案经甲方书面确认后7 个日历日内，支付至暂定 合同总价的50%款项； 4、扩初阶段：扩初经甲 方书面确认后，7个日历 日内，支付至暂定合同总 价的65%款项； 5、施工图阶段：施工图 经甲方书面确认后7个日 历日内，支付至暂定合同 总价的90%款项； 6、现场施工配合服务阶 段：该项目景观工程竣工 并验收合格后7个日历日 内，按景观实际面积进行 结算。结算完毕后支付剩 余款项。
2	合计	815199.56				430022.18			66218.46	496240.64	60.87%	据实填总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为：									66218.46					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总价工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上做附件供复查。

现场驻场成本负责
人：  日期：
2024.2.19

供应商负责
人：  日期：