

宜阳山水文苑项目主楼及地库配电箱采购项目--第3次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请)		本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计已审批款	合同节点比例	累计应付款	合同节点比例	应申请总金额	计算工程量	申请比例		
	宜阳山水文苑项目主楼及地库配电箱采购项目			按合同填写	按已审批金额填写	按合同节点填写比例	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	按合同节点填写比例	不能超过合同对应清单项总价		截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	合同价	(2) 每批货全部到货完毕验收合格,支付至本批次配电箱到货价款的80% ;	项	620000	327862.40	0.80	0.8	492635.20	0.8	164772.80	205966.00	327862.40	0.00
2	合计(元)		项	620000	327862.40		0.79	492635.20		164772.80		327862.40	0.00
3	本次付款申请金额为(元)												
4	现场驻场成本负责人: <i>吴兴祥</i> 2024.2.1				施工单位: <i>王春强</i>								