

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目售楼部、样板间及公共区域室内装饰设计合同）-第四次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	备注	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	合同付款条款
						累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例				
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写		填写累计已审批的数量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付		隐藏该行
1	售楼部、样板间及公共区域室内装饰设计合同						315000.00			49500.00	364500.00			92000.00		
1.1	售楼部室内装饰设计费	315,000.00	1	315000	固定总价		315000				315000.00	100.00%	223000	92000.00		10.4 设计费支付方式: 10.4.1 合同签订后7个工作日内支付对应设计内容设计费的20%; 10.4.2 提交方案设计成果并经甲方确认后,7个工作日内支付对应设计内容设计费的30%; 10.4.3 提交施工图设计成果并经甲方确认后,7个工作日内支付对应设计内容设计费的40%; 10.4.4 对应设计内容的硬装、软装工程施工完成并验收合格后,7个工作日内支付对应设计内容设计费的10%。
1.2	样板房	110,000.00	2	55000	固定综合单价		0	1	90%	49500.00	49500.00	45.00%			样板间方案设计、施工图设计完成	
1.3	入户大堂(含首层及地下室)	50,000.00	250	200	固定综合单价						0.00	0.00%				
1.4	楼内公共区域	15,000.00	100	150	固定综合单价						0.00	0.00%				
2	合计	490000					315000.00			49500.00	364500.00	74.39%	据实填总金额	据实填写挂账		
本次付款申请金额取整为:										49500						取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量。5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

建设单位现场驻场成本负责人:

日期:  
2024.3.11

施工单位负责人:

日期: