

工程进度款费用计算明细表 (洛宁山水文苑项目总承包工程) - 第七次2024年3月

序号	分派名称	暂定/固定合同价 (元)	合同内工程量	合同单价	累计已申报工程量 (元)		本次申报付款 (元)		累计付款 (含本次申报, 元)		累计付款 (元)	不含本次申报 (元)	备注/说明
					累计已申报工程量	累计已申报金额	本次申报工程量	合同节点比例	本次申报款	应申请总金额			
1	1#楼				5411552.26	77747.72	62198.18	5473750.44					
	土建: 塔吊及施工电梯拆除				5286236.44	77747.72	80%	62198.18	5348434.62				
	安装				125315.82			0.00	125315.82				
2	2#楼				6022541.18	0.00	0.00	6022541.18					
8	9#楼				4360951.46	712854.22		570283.38	4931234.84				
	土建: 砌体、二次结构: -1层~12层及屋面完成				4270264.26	712854.22	80%	570283.38	4840547.63				
	安装				90687.21			0.00	90687.21				
9	10#楼				5574417.37	997159.01		797727.21	6372144.58				
	土建: 砌体、二次结构: -1层~12层及屋面完成				5452332.06	997159.01	80%	797727.21	6250059.26				
	安装				122085.31			0.00	122085.31				
13	15#楼				1427184.07			0.00	1427184.07				
	主体+二次+装修+安装+社保				1427184.07			0.00	1427184.07				
14	临时道路	169000			130400.00			130400.00					签订补充协议, 补充协议约定“三、场外临时道路施工付款方式: 1、工程全部完工
18	合计				22927046.34	1787760.95		1430208.76	24357255.10			0.00	本次核对不作为最终结算依据
本次付款申请金额调整为: 1430000													

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整2、付款线上发起时需上传本电子表格、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改, 1、本表格随开工楼号数量逐步自行添加

5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查

现场驻场成本负责人:

*(Signature)*

日期: 2024.3.12.

施工单位:

*(Signature)*

日期: