

栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同--第六次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	优惠率	总建筑面积	一期1#-11#建筑面积(含一期车库)	二期12#-20#建筑面积(含二期车库)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	
									累计已审批工程量	累计已审批金额填写	累计应付工程量	累计申请比例	累计应付款	申请总金额			合同节点比例
栾川山水文苑S1地块项目自来水工程合同				按合同填写		/	/		填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	自来水管网	一期1-11#楼已付清	项	2520862.14		133916.97	66,613.94	/	1	1253945.33	/	1.00	1253945.33	0.00		0.00	0.00
		分批施工、分批付款,装表前付至总价款的60%,按二期12-20#楼建筑面积折算比例					/	67,303.03	0.3	380075.04	0.60	760150.09	380075.04	30.00%			
2	自来水加压设备及水箱	已付清	项	1330578.00					1	1330578.00		1.00	1330578.00	0.00			
3	合计(元)			项	3851440.14				0.769737622	2964598.37		0.868421498	3344673.42	380075.04	9.87%	2386000.00	578262.00
4	优惠后合计(元)			项	3850000	0.9996				2964262.00			3343422.77	379932.92			
5	本次付款申请金额为(元)													379932			
6	现场驻场成本负责人:  2024.4.11									施工单位:							