

悠然居项目总包进度款审核（第四次）

项目名称：洛阳市洛龙区悠然居项目

序号	工程名称	施工面积	单方造价	上期累计审核产值	本次进度款	累计支付	备注
1	1#楼-4层及以下主体工程	3328.91	1,171.81		3900864.571		
2	2#楼-4层及以下主体工程	3726.19	1,171.81		4366391.994		
3	3#楼-4层及以下主体工程	2555.38	800.00				
4	5#楼-4层及以下主体工程	2970.34	800.00				
5	6#楼-4层及以下主体工程	967.20	950.00				
6	7#楼-4层及以下主体工程	481.79	950.00				
7	8#楼-4层及以下主体工程	967.20	950.00				
8	9#楼-4层及以下主体工程	967.20	950.00				
9	10#楼-4层及以下主体工程	893.59	950.00				
10	12#楼-4层及以下主体工程	893.59	950.00				
11	进度产值			37416480.44	8267256.57	45683737.01	
12	合同约定支付			28062900.48	6200000.00	34262900.48	

1#楼、2#楼主体4层及以下完成，本次进度款
按合同约定支付620万（取整） 陈问问

2024.4.15