

## 伊河湾项目临电施工合同 结算汇总表

合同编号: LFC.C06-QQ-011

合同金额: 168000元

合同名称: 伊河湾项目临电施工合同

甲方: 洛阳浩德新澜置业有限公司

乙方: 洛阳傲翼电气有限公司

序号	项目名称		土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算金额					160500.00
1.1	结算价					166118.66
1.2	变更					0.00
1.3	签证					0.00
1.4	扣款					-5200.00
1.5	协商优惠金额					-418.66
二	其他费用合计					0.00
2.1	扣减税差					0.00
三	工程结算金额	(小写)	160,500.00元			
		(大写)	壹拾陆万零伍佰元整			
四	应扣甲供材合计				0.00元	
4.1	甲供材料一				0.00	
4.2	甲供材料二				0.00	
五	应扣水电费合计				0.00元	
5.1	水费				0.00	
5.2	电费				0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	160,500.00元			
		(大写)	壹拾陆万零伍佰元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	160,500.00元			
		(大写)	壹拾陆万零伍佰元整			

甲方代表: 段笑平

日期: 2024.3.30

乙方代表: 高伟

日期: 2024.3.28



伊河湾项目临电施工合同结算明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税综合单价(元)	含税合价(元)
一	现场实际工程量小计		元			166118.66
1	高压隔离开关	1.名称:高压隔离开关 2.型号.规格:HGW9-12/630-31.5 3.含调试等相关工作	组	1	1362.50	1362.50
2	高压智能真空开关	1.名称:高压智能真空开关 2.型号.规格:ZW32-12/630A 3.含调试等相关工作	台	1	10464.00	10464.00
3	高压氧化锌避雷器	1.名称:高压氧化锌避雷器 2.型号.规格:HY5WS-17/50 3.含调试等相关工作	组	1	1417.00	1417.00
4	高压绝缘线	1.名称:高压氧化锌避雷器 2.型号.规格:JKLYJ-10kV-70 3.含调试等相关工作	m	60	32.70	1962.00
5	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号.规格:ZC-YJLV22-8.7/10-3*120mm <sup>2</sup> 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:管内及桥架内 5.电压等级(kV):10KV以下 6.含电缆头、中间头的制作安装 7.含调试等相关工作	m	455	130.80	59514.00
6	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.型号.规格:φ160CPVC管	m	285	54.50	15532.50
7	电缆保护管	1.名称:热镀锌钢管 2.型号.规格:φ110 3米/根	根	1	210.92	210.92
8	检查井	1.名称:检查井 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	5	3829.17	19145.85
9	围栏	1.名称:围栏 2.围栏门上加挂锁,颜色与箱变配合协调 3.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	米	30	215.82	6474.60
10	警示桩	1.名称:警示桩 2.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	17	149.33	2538.61
11	电缆保护管支架	1.名称:电缆保护管支架	个	1	158.05	158.05
12	电缆固定支架	1.名称:电缆固定支架	个	1	158.05	158.05
13	铜铝线鼻	1.名称:铜铝线鼻 2.型号.规格:70	个	18	103.55	1863.90
14	电杆	1.名称:电杆 2.型号.规格:190×12000	根	1	1853.00	1853.00
15	断路器三角架	1.名称:断路器三角架	套	1	381.50	381.50
16	角铁连板	1.名称:角铁连板 2.型号.规格:1#	块	4	89.38	357.52
17	针式瓶	1.名称:针式瓶 2.型号.规格:PS-20	个	6	100.28	601.68
18	驱鸟器	1.名称:驱鸟器 2.型号.规格:QNQ-2	个	2	106.82	213.64
19	瓷拉棒	1.名称:瓷拉棒 2.型号.规格:1#	个	6	104.64	627.84



20	绝缘耐张	1.名称:绝缘耐张 2.型号.规格:70方	个	6	93.74	562.44
21	球头挂环	1.名称:球头挂环 2.型号.规格:Q-7	个	2	81.75	163.50
22	单联弯头	1.名称:单联弯头 2.型号.规格:W-7B	个	2	83.93	167.86
23	延长环	1.名称:延长环 2.型号.规格:PH-7	个	2	83.93	167.86
24	包古	1.名称:包古 2.型号.规格:φ250	付	2	76.30	152.60
25	螺丝	1.名称:螺丝	批	1	381.50	381.50
26	接地装置	1.名称:接地装置	处	1	202.74	202.74
27	机械费	1.名称:16t	台班	3	3161.00	9483.00
28	协调费	1.名称:协调费(含设计费) 2.包含送电的一切费用	项	1	30000.00	30000.00
二	工期扣款小计		元			-5200.00
三	协商优惠小计		元			-418.66
四	合计(一+二+三)		元			160500.00

甲方代表: 段美平

日期: 2024.3.30

乙方代表: 

日期: 2024.3.28




## 授权委托书

致：河南浩德新澜置业有限公司

本人 杨嫩红 系 洛阳傲翼电气有限公司 的法定代表人，现委托高佳佳为我方代理人，并以本公司的名义办理 浩德伊河湾项目临电施工工程 的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司



(盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

杨嫩红

委托代理人：

(签字)

高佳佳

## 工程往来账目明细

合同名称：伊河湾项目c06地块伊河湾项目临电施工合同

合同编号：LFC.C06-QQ-011-B01

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	税率 (%)	备注
2023.11.03	127000.00	60000.00	127000.00	9%	
小计		60000	127000		

甲方财务：张敏艳

乙方财务：

(单位盖章)



# 工程竣工结算申请报告

河南浩德新澜置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《伊河湾项目临电施工合同 LFC.C06-QQ-011》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 168000 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同增（减）造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 168000 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2023 年 11 月 3 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 60000 元（大写：陆万元）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：高佳佳

手机号码：17796732009

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

## 工程结算通知书

洛阳傲翼电气有限公司:

我公司与贵公司签订的伊河湾项目临电施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在2023年12月30日之前派专业人员与我公司成本部门胡敏杰接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以A4纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于2023年12月30日前提交我公司成本部门的胡敏杰签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门胡敏杰 电话 18570654055，我们将尽力协助贵公司的工作。





施工单位签收人签字：高佳佳

伊河湾项目工程总签发：张生

伊河湾项目总签字：王明强

# 单项工程验收单 (分包)

2023年03月9日

合同名称	伊河湾项目临电施工工程合同				
施工单位	洛阳傲翼电气有限公司				
建设单位	河南浩德新澜置业有限公司				
工程开工日期	2022年12月5日	工程竣工日期	2023年02月13日		
<b>工程内容:</b> 依据电力标准要求设计, 施工蓝图设计、竣工蓝图、电业局报装、电缆、电缆警示桩、箱变围栏、检查井、调试、验收、送电。					
<b>验收结论:</b> 1、高压电缆 3*120 铝芯 455 米; 2、电缆检查井 5 座, 开挖埋管 285 米, 预埋警示桩 17 根; 3、箱变护栏 45 米, 高压绝缘线 60 米; 4、电杆 1 基及柱上隔离开关、智能开关金具一套; 5、电缆保护管支架一套; 6、针式瓶 3 个; 7、接地装置 1 处, 设备试验及三处接地试验。					
工程评价结果: 在评价结果后打 ✓					
1	工期: <input checked="" type="checkbox"/> A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	质量: <input checked="" type="checkbox"/> A: 优良		B: 合格	C: 不合格	
3	安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部		设计部		成本部
	 2023.3.7		 2023.6.20		 2023.03.07

# 证明

由洛阳傲翼电气有限公司施工的浩德伊河湾项目临电施工工程  
施工过程中不存在水电费，特此证明。

河南浩德新安置业有限公司  
工程部  
[Red circular stamp with star and text]

2023年12月08日

## 情况说明

致河南浩德新澜置业有限公司：

河南浩德新澜置业有限公司伊河湾地块基建变项目，为我公司重点督促建设工程，疫情期间约谈记录开工时间为2022年11月25日，合同工期45天完成送电，现实是2022年12月5日进场施工，于2023年2月13日完成送电。

因洛阳疫情防疫政策，在2022年11月25日-2022年12月5日这10天为洛阳洛龙区和西工区封控期。

解封后12月份全洛阳市人员陆续发烧生病，12月5日-12月30日的26天电力部门无法正常办公，2023年1月21日-27日7天电力部门春节放假，电力部门手续无法办理，但在此疫情期间我方施工从未停止，于12月30日已完成了所有施工，经过多方协调沟通，在封网内2023年2月13日完成了送电工作，牵扯到疫情及年底电力部门放假日期时间，是我方不可逆转的，属于不可抗力因素。

依据现实情况确实造成了延期，我司也深表歉意，经与现场项目协商，工地现场于2022年12月5日-2023年2月13日期间使用发电机发电，所产生的燃油等费用共计5200元（大写：伍仟贰佰元整）由我方承担，作为工程延期惩罚补偿，除此之外工程延误上再无其他扣款事项。

特此说明！

情况属实

2023.4.7

同意

宋亚明  
2023.4.7



洛阳傲翼电气有限公司

二〇二三年四月七日

延期送电期间的用电费用均由浩德电力承担！  
王明强 4月10

### 结算资料核对确认单

项目名称	浩德伊河湾项目临电施工工程		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份1页	原件	
2	结算申请报告	1份1页	原件	
3	单项工程验收单	1份1页	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	水电费结清证明	1份1页	原件	
7	合同复印件	1份	原件	
8	工程签证单	0份0页	原件	
9	设计变更	0份0页	复印件	
10	竣工图	1套	原件	
11	施工方报送的结算资料	1份	原件	
相关部门签字栏	施工单位:  (签字盖章)	项目工程部: (签字盖章) 	成本部门: (签字盖章) 	

注:

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。